



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς».

Στη Λάρισα, σήμερα 27 του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 34299/21-06-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφίνοπούλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γερογιώκας Ηρακλής, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) Δελγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστελλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 18) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 19) Κέλλας Αχιλλέας, 20) Κουρδής Αναστάσιος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 23) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 24) Μπασδέκη Νικολέττα, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Παναγιώτου Ιωάννης, 27) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 28) Παπαλέξης Ευάγγελος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Ρετσιάνης Θωμάς, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζατζάκης Φώτιος, 34) Τσακίρης Μιχαήλ και 35) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων κ.κ.: 2^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Ζαβράκα Αναστασία, Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος και Δημοτικής Κοινότητας Λουτρού Μπελαλής Θεόδωρος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Καραβάνα Ιωάννα, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Μαβίδης Δημήτριος, 6) Μητροδήμος Βασίλειος, 7) Τολίκας Μιχαήλ και 8) Τσουμάνης Ελευθέριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτου Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 444/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή παιδικής χαράς με αξιοποίηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων».
4. Τη με αριθμ. 445/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Υποβολή της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Παιδικής Χαράς με αξιοποίηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων» προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020».
5. Τη με αριθμ. 679/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου "Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς".
6. Τη με αριθμ. 176/2023 Α.Ο.Ε με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 679/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς».
7. Τη με αριθμ. 177/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς».
8. Τη με αριθμ. 178/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το δημοτικό έργο «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς».
9. Τη με αριθμ. 299/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
10. Τη με αριθμ. 396/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς» και κατακύρωση αυτού.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 20282/17-04-24 αίτηση της αναδόχου «Α.Π. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Ε.».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 34177/21-06-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς» με Κωδικό ΟΠΣ 5181141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» έγινε με την αριθμ. πρωτ. **7475/13-12-2022** (ΑΔΑ: Ψ6ΧΘ7ΛΡ-ΨΦΧ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

2. Η με αρ. πρωτ. **1889/28-03-2023** απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Θεσσαλία” με θέμα “Έγκριση διακήρυξης για το υποέργο «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς» Α/Α 1 της πράξης 5181141”
3. Στις 06-04-2023 εκδόθηκε η με αριθμ. **176/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: “Τροποποίηση της με αριθμ. 679/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς», ως προς τον προϋπολογισμό και τα τεύχη της μελέτης του έργου του θέματος, λόγω της προσθήκης και νέων εργασιών, που αφορούν στην αποκατάσταση της στατικότητας των υφιστάμενων δεξαμενών νερού, με βάση και την αρ. πρωτ. 7475/13-12-2022 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: Ψ6ΧΘ7ΛΡ-ΨΦΧ).
4. Στις 06-04-2023 εκδόθηκε η με αριθμ. **178/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: “Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το δημοτικό έργο: «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς»”.
5. Στις 04-07-2023 εκδόθηκε η με αριθμ. **299/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: “Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς»” και κατακύρωση αυτού.
6. Μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και τον προσυμβατικό έλεγχο, στις **22 Νοεμβρίου 2023** υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. 58477/22-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013813227) Δημόσια Σύμβαση για την κατασκευή του έργου, στην οποία ορίστηκε προθεσμία για την περάτωση του έργου **ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ** από την υπογραφή της.
7. Ο Ανάδοχος με την αριθμ. πρωτ. 20282/17-04-2024 αίτησή του, ζήτησε την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης της αρχικής σύμβασης, δηλαδή έως **18-08-2024**, διότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν τα κάτωθι:
 - α) τροποποίηση υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων καθώς για λόγους ασφαλείας καταργήθηκε βόθρος που υπήρχε στον περιβάλλοντα χώρο,
 - β) ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, όπως π.χ. η κοπή κωνοφόρων δένδρων που δεν προβλεπόταν στον αρχικό προγραμματισμό, καθώς και αυξομείωση στις ποσότητες εργασιών της σύμβασης. Αυτά θα περιληφθούν σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Συνεπώς απαιτείται χρόνος και για την έγκριση του Α.Π.Ε. αλλά και για την εκτέλεση των νέων εργασιών από τον ανάδοχο,
 - γ) δυσκολίες στην εκτέλεση εργασιών στον αύλειο χώρο των σχολικών μονάδων όταν αυτές λειτουργούν,
 - δ) αδυναμία εργασίας κατά τις ώρες κοινής ησυχίας διότι η θέση του έργου βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.

B. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Υπηρεσία με το υπ. αριθ. 25720/16-05-2024 έγγραφό της προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΘΕΣΣΑΛΙΑ”, **εισηγήθηκε την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου για παράταση τριών (3) μηνών, έως 18/08/2024.**

Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΘΕΣΣΑΛΙΑ”, με το υπ. αριθ. 3551/07-06-2024 έγγραφό της (πρωτόκολλο εισερχομένου εγγράφου στο Δήμο Λαρισαίων 32130/10-06-2024), διατύπωσε θετική γνώμη για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι **18/08/2024.**

Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες μέχρι **18/08/2024.**

13. Τη δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λαμπρούλη Αριστείδη – Παναγιώτη ότι ψηφίζει λευκό.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς» κατά 3 μήνες, έως την 18η/08/2024, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**