



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 236
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
« ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ Κ.Χ.»**

Στην Λάρισα σήμερα την 31 Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 20986/24-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κέλλας Χρήστος, 16) Κλεισιάρης Βασίλειος, 17) Κοτάκου Μαρία, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 32) Οικονόμου Ιωάννης, 33) Ούντρια Ευαγγελή, 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Πρασσάς Αναστάσιος, 37) Σάπκας Ιωάννης, 38) Σουλούκου Ασπασία, 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ, 42) Τσιαούσης Κων/νος και 43) Φακής Γεώργιος

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Ντάβαρη Ευαγγελία και 2) Σαμουρέλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι κ.κ. Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, Ούντρια Ευαγγελή, Ζωγράφος Βασίλειος, Κλεισιάρης Βασίλειος, Μπεκύρης Μιχαήλ, Λέτσιος Ιωάννης και Αλεξούλης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ Κ.Χ.» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν.2229/94
3. Το Ν.2940/01
4. Το Ν.3263/04
5. Το Ν.3274/04
6. Το Ν.3669/08
7. Το Ν.3852/10
8. Το Π.Δ. 609/85
9. Το Π.Δ.171/87
10. Το Π.Δ.23/93
11. Την με αρ. πρωτ. 13057/2-3-2011 αίτηση της Κ/ΞΙΑΣ ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
12. Την με αρ. πρωτ.15768/11-3-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 13057/2-3-2011 αίτηση της Κ/Ξ ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αναδόχου του έργου :

« ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ Κ.Χ. »

ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν τέσσερις (104) ημέρες, ήτοι έως 17 / 8 / 2011 για τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών .

Η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών ζητείται για λόγους δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχές – παγετός) κυρίως και κάποιων απεργιών δευτερευόντως κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Συγκεκριμένα τα παρακάτω αναφέρονται για το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2010 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2011:

1. Όπως φαίνεται και από τις αναφορές της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2010 και Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2011, έχουμε 80 ημέρες βροχερές και άλλες 18 ημέρες στα όρια ή κάτω από το όριο του παγετού.
2. Είχαμε επίσης 6 ημέρες απεργιών.

Συνολικά ζητείται παράταση 104 ημερών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 8/10/2010 με προθεσμία περάτωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 5/5/2011.

Για τους παραπάνω λόγους **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **104 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **17/8/2011**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου κατά εκατόν τέσσερις(104) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι **17/8/2011** για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

.....
...

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA