



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 248
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Μουσειολογική-Μουσειογραφική Μελέτη Μύλου Παππά».

Στην Λάρισα σήμερα την 15^η Απριλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 32769/08-04-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αγραφιώτη Μαρία, 4) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 5) Αλαμάνης Ευθύμιος, 6) Αποστολίδης Θεοδόσιος, 7) Αράγκουλε Δέσποινα, 8) Γαλάτος Αριστοκλής, 9) Γιαννούλας Κων/νος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μητσιός Αθανάσιος, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ντάβαρη Ευαγγελία, 30) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Πρασσάς Αναστάσιος, 33) Σαμουρέλης Κων/νος, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσιαούσης Κων/νος και 37) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 4) Ούντρια Ευαγγελή, 5) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 6) Πράππας Αντώνιος, 7) Σάπκας Ιωάννης και 8) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράγκουλε Δέσποινα, Καλογιάννης Απόστολος, Καραμπάτσας Κων/νος, Καφφές Θεόδωρος, Λέτσιος Ιωάννης, Σούλης Γεώργιος και Τσιαούσης Κων/νος δήλωσαν ότι αποχωρούν λόγω του ότι θεωρούν ότι ευρισκόμενοι σε προεκλογική περίοδο δεν θα πρέπει να συζητούνται και να λαμβάνονται αποφάσεις επί θεμάτων ως τα περιλαμβανόμενα στην Ημερήσια Διάταξη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Μουσειολογική-Μουσειογραφική Μελέτη Μύλου Παππά» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν 3316/05
2. Το Ν 3463/06
3. Το Ν 3852/10
4. Το με αριθμ. πρωτ. 31366/3-4-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων-Υποστήριξης Δήμων, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την συνολική παράταση προθεσμίας της μελέτης για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	«ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	186.336,76 €
Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7341.41905
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	93.168,38 €
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	104.344,76 €
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΕΣΠΑ
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ	28-5-2014

5. Την με αριθμ. πρωτ. 27469/20-03-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Συνημμένο: Υπ' αριθμ. 10974/4-2-2014 αίτηση της ΜΕΤΡΟΝ ΟΕ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10974/4-2-2014 αίτηση της αναδόχου με την επωνυμία Κ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ- Φ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.ΟΕ ΜΕΤΡΟΝ ΟΕ» της μελέτης:

«ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ»

Ζητείται παράταση του χρόνου υποβολής της μελέτης εφαρμογής κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης , για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση.

Η σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε στις 30-04-2013 και ο συμβατικός χρόνος τελικής παράδοσης της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης είναι η 16-2-2014.

Με βάση την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΑΜ/214055 /29623/1701/552/20-12-2013 Απόφαση έγκρισης Τροποποίησης της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης του Υπουργείου Πολιτισμού , σύμφωνα με την οποία απαιτείται συμπληρωματικά να ολοκληρωθεί η στατική μελέτη εφαρμογής με την κατασκευή μεταλλικών διαδρομών

(κατασκευαστικές λεπτομέρειες, διαστασιολόγηση, θεμελίωση Κ.λ.π.) προέκυψε η ανάγκη σύνταξης 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για την ολοκλήρωση της Μουσειολογικής- Μουσειογραφικής μελέτης Μύλου Παππά όσον αφορά την στατική μελέτη και την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εγκαταστάσεων αερισμού και επομένως δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί η τελική παράδοση της μελέτης από τους μελετητές.

Με το υπ' αριθμ. 4519/Β1/03570102/743/19-3-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για την προτεινόμενη συμπληρωματική σύμβαση της ανωτέρω μελέτης.

Με το υπ' αριθμ. 27006/18-3-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων υποβλήθηκε ο 1^{ος} Σ.Π. και η 1^η Σ.Σ. στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Δ/ση Νομικών Υπηρεσιών) και αναμένεται η σύμφωνη γνώμη της.

Με το 26047/17-3-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων υποβλήθηκε ο 1^{ος} Σ.Π. και η 1^η Σ.Σ. στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας και αναμένεται η σύμφωνη γνώμη του.

Έπεται στη συνέχεια η υποβολή του 1^{ου} Σ.Π. και της 1^{ης} Σ.Σ. για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων.

Μετά τις ανωτέρω εγκρίσεις θα είναι δυνατόν να υπογραφεί η Συμπληρωματική Σύμβαση από τον εκπρόσωπο των μελετητών επομένως παρατείνεται ο χρόνος παράδοσης της τελικής μελέτης, με βάση τα ανωτέρω προτείνεται παράταση της συνολικής προθεσμίας παράδοσης της μελέτης μέχρι 28-5-2014.

Ζητείται

Να εγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας της ανωτέρω μελέτης, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω μέχρι **28-5-2014**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης: «Μουσειολογική- Μουσειογραφική Μελέτη Μύλου Παππά» κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 28-05-2014, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ