



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 253
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις».

Στη Λάρισα, σήμερα 21^η του μηνός Απριλίου, του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 21972/15-4-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 17) Μαβίδης Δημήτριος, 18) Μπαμπαλής Δημήτριος, 19) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Νταής Παναγιώτης, 22) Ξηρομερίτης Μάριος, 23) Παζιάνας Γεώργιος, 24) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Πράπας Κωνσταντίνος, 27) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Παναγιώτης, 29) Σούλης Γεώργιος, 30) Σουρλαντζής Απόστολος, 31) Τζανακούλης Κων/νος, 32) Τσακίρης Μιχαήλ, 33) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 34) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 36) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 5) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 6) Καραλαριώτου Ειρήνη, 7) Κυριτσάκας Ν. Βαΐος, 8) Μαμάκος Αθανάσιος, 9) Μπαράς Νικόλαος, 10) Νασιώκας Έκτορας, 11) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 12) Σουλούκου Ασπασία και 13) Τερζούδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τζανακούλης Κων/νος, Ξηρομερίτης Μάριος, Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη και Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Παράταση προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Π.Δ. 171/1987
2. Το Π.Δ. 609/1985
3. Το Ν. 3669/2008
4. Το Ν. 3852/2010
5. Το Ν. 1418/1984
6. Την με αριθμ. πρωτ. 21430/12-04-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 21414./12-04-2016 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» ζητά παράταση προθεσμίας για την κατασκευή του έργου.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει την 18/4/2016. Οι λόγοι που επικαλείται στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία δηλαδή, η καθυστέρηση του έργου οφείλεται το ότι

1. την περίοδο του χειμώνα επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, με ημέρες βροχοπτώσεων που εμποδίζουν την εκτέλεση ασφαλτοστρώσεων.

2. η μη έγκαιρη ολοκλήρωση κρασπεδορείθρων σε διάφορους δρόμους της πόλης και

3. λόγω αναμονής για την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών σε δρόμους που πρόκειται να ασφαλτοστρωθούν.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας του έργου ενενήντα (90) ημερών δηλ. έως και τις 17/7/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» έτσι ώστε το πέρας εργασιών να μετατεθεί κατά ενενήντα (90) ημέρες δηλ. από τις 18/4/2016 στις 17/7/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ