



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 264
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας».

Στη Λάρισα, σήμερα 4η του μηνός Απριλίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 15369/29-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Παπαδημητρίου Βασίλειος Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Βαγενά Αγγελική, 8) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 9) Γελαλή Πολυξένη, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 16) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 19) Καραλαριώτου Ειρήνη, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 23) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μπαμπαλής Δημήτριος, 26) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Παζιάνας Γεώργιος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Πράπας Κωνσταντίνος, 32) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τάχος Δημήτριος, 37) Τζανακούλης Κων/νος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαΐα, 40) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 41) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, 2) Κοτάκου Μαρία, 3) Μαμάκος Αθανάσιος, 4) Μπαράς Νικόλαος, 5) Νασιώκας Έκτορας, 6) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 7) Τερζούδης Χρήστος και 8) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Τάχος Δημήτριος, Πράπας Αντώνιος και Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016.
2. Τη με αριθμ. 197/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας συνοικίας Τούμπας».
3. Τη με αριθμ. 138/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 175/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας».
5. Τη με αριθμ. 243/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας».
6. Τη με αριθμ. 345/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 384/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση Πλατείας συνοικίας Τούμπας» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αρ. πρωτ. 14100/21-03-2019 αίτηση της Ένωσης Οικονομικών Φορέα «ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΒΕΤΕ – ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 14792/27-03-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Η σύμβαση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ» υπογράφηκε στις 14-11-2018, με χρόνο περαίωσης των εργασιών 180 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι εγκεκριμένο πέρας εργασιών στις 15-05-2019.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό και το εγκεκριμένο ημερολόγιο του έργου, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ», λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών εξαιτίας κακών καιρικών συνθηκών για τα κάτωθι χρονικά διαστήματα:

1. από 16-11-2018 έως 01-12-2018, ήτοι δεκαέξι (16) ημερολογιακές ημέρες
2. από 10-12-2018 έως 14-12-2018, ήτοι πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες
3. από 20-12-2018 έως 31-12-2018, ήτοι δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες
4. από 03-01-2019 έως 05-01-2019, ήτοι τρεις (03) ημερολογιακές ημέρες
5. από 07-01-2019 έως 12-01-2019, ήτοι έξι (06) ημερολογιακές ημέρες
6. από 14-01-2019 έως 19-01-2019, ήτοι έξι (06) ημερολογιακές ημέρες
7. 23-01-2019, ήτοι μία (01) ημερολογιακή ημέρα
8. από 06-02-2019 έως 10-02-2019, ήτοι πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες
9. από 15-02-2019 έως 17-02-2019, ήτοι τρεις (03) ημερολογιακές ημέρες
10. από 13-03-2019 έως 15-03-2019, ήτοι τρεις (03) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι σύνολο εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών.

Κατά την ανωτέρω χρονική διάρκεια των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, δεν ήταν δυνατόν η εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών λόγω έντονων βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων. Επίσης η λασπώδης επιφάνεια του εδάφους δεν επέτρεπε την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών οι οποίες απαιτούσαν την χρήση βαρέων δομικών μηχανημάτων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου,

εισηγούμαστε

την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ», κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή το πέρας του έργου μετατίθεται από τις 15-05-2019 στις 15-07-2019, σύμφωνα με

την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 με αναθεώρηση, καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή το πέρας του έργου μετατίθεται από τις 15-05-2019 στις 15-07-2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

