



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 264
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών».

Στην Λάρισα σήμερα την 2 Απριλίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4265/27-03-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρρίσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28)) Παπαστεργίου Άγης, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος και 34) Τζιαστούδης Μάνθος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος και 3) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραμπάτσας Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με **Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 93 του Ν. 3463/06
2. Το με αρ. πρωτ. 4534/1-4-2009 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, το οποίο έχει ως εξής:

Με την από 3/12/2007 σύμβαση, η εταιρία ERICSSON ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ανέλαβε την κατασκευή του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών στην πόλη μας.

Η συμβατική προθεσμία είχε ορισθεί σε 16 μήνες, σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού.

Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2008 και έχουν ολοκληρωθεί κατά το μέγιστο ποσοστό τους οι εργασίες διάνοιξης των χανδάκων του δικτύου. Λόγω των έως τώρα καθυστερήσεων, αλλά και της παράτασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» έως το τέλος του 2009, προτείνουμε μετά και από το παραπάνω σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της υπ' αριθμ. 20295/07 της σύμβασης, την έγκριση οκτάμηνης παράτασης στην ολική διάρκεια υλοποίησης του αντικείμενου της σύμβασης, δηλαδή έως την 3/12/2009.

Η παράταση αυτή θα επιτρέψει την πληρέστερη αποκατάσταση όλων των σημείων του δικτύου που παρουσιάζουν προβλήματα ως προς την τελική αποκατάσταση του οδοστρώματος και τα οποία βεβαίως δεν έχουν παραληφθεί.

Επίσης θα επιτρέψει να γίνουν με άνεση χρόνου όλες οι απαραίτητες δοκιμές και ρυθμίσεις του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου και των συνδέσεων των χρηστών (περί τους 115 δημοτικοί και δημόσιοι φορείς).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει οκτάμηνη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών» δηλαδή έως την 3/12/2009**, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ