



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 273
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού».

Στη Λάρισα, σήμερα 29 του μηνός Αυγούστου, του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 44275/23-08-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γερογιώκας Ηρακλής, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλα Ευρυδίκη, 12) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστεύλλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 18) Καραβάνα Ιωάννα, 19) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 20) Κέλλας Αχιλλέας, 21) Κουρδής Αναστάσιος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μητροδύμος Βασίλειος, 25) Μπασδέκη Νικολέττα, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Παναγιώτου Ιωάννης, 28) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 29) Παπαλέξης Ευάγγελος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρετσίανης Θωμάς, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζατζάκης Φώτιος, 35) Τολίκας Μιχαήλ, 36) Τσακίρης Μιχαήλ και 37) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων κ.κ. 2^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Ζαβράκα Αναστασία, και Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Δεληγιάννης Δημήτριος, 3) Κυριτσάκας Βάιος, 4) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 5) Λεωνιδάκης Δημήτριος και 6) Τσουμάνης Ελευθέριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης όλων των παρόντων μελών, λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης (Α.Δ.Σ. 269/2024) σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 1016/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού».
4. Τη με αριθμ. 1017/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού».
5. Τη με αριθμ. 8/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση του έργου «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού».
6. Τη με αριθμ. 161/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού».
7. Τη με αριθμ. 203/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 43966/21-08-24 αίτηση της αναδόχου «BERMION Α.Τ.Ε.Ε».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 44603/26-08-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

1.α.Το έργο ανατέθηκε στις 26.01.23 με την με αριθμό 8 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με αρ. πρ. 15402/28.02.23 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας,.

β.Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12-04-2023 και πρωτοκολλήθηκε στις 12/4/23 με αριθμό 18076, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 12-04-2023

γ.Η συμβατική προθεσμία είναι (360) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 6/4/2024.

δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).

ε. Με τις παρακάτω αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση:

- Αρ. Απόφασης 161/6-3-2024 Δ.Ε. παράταση 65 ημερών έως 10-6-2023
- Αρ. Απόφασης 203/13-6-2024 Δ.Σ παράταση κατά 90 μέρες, έως την 8/9/2024

2.Ο ανάδοχος με την από 21-8-24 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 60 μέρες, έως 7/11/2024 λόγω του ότι από 10/6/2024 έως σήμερα δεν εκτελέστηκαν εργασίες, λόγω της αδυναμίας εύρεσης διαθέσιμου προσωπικού, εξοπλισμού και μηχανημάτων για την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

3.Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 7/11/2024.

10. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Παναγιώτου Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατεδαφίσεις, επισκευές & περιφράξεις κτιρίων λόγω σεισμού» κατά 60 μέρες, έως την 7η/11/2024, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA