



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ης} παράτασης εργασιών για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».

Στη Λάρισα, σήμερα 5η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 44102/30-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γαμβρούλας Νικόλαος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστεύλλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καραλαριώτου Ειρήνη, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Λώλος Αχιλλέας, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μαμάκος Αθανάσιος, 26) Μόρας Ευάγγελος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νασιώκας Παναγιώτης, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 31) Παναγιώτου Ιωάννης, 32) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 33) Παπαδούλης Γεώργιος, 34) Παπαποστόλου Δημήτριος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 37) Σάπκας Παναγιώτης, 38) Σούλτης Γεώργιος, 39) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 40) Τάχος Δημήτριος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τζατζάκης Φώτιος, 43) Τσακίρης Μιχαήλ και 44) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Κυριτσάκας Βάιος, 4) Ξηρομερίτης Μάριος και 5) Παπαπαρίσης Απόστολος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 44, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαμάκος Αθανάσιος και Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 4^{ης} παράτασης εργασιών για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 339/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Β/2018».
3. Τη με αρ. 2515/2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
4. Τη με αριθμ. 760/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης Β/2018».
5. Τη με αριθμ. 510/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης Β/2018».
6. Τη με αριθμ. 617/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 16/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 545/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης».
9. Τη με αριθμ. 697/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
10. Τη με αριθμ. 110/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 3^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 40980/8-10-2020 αίτηση της αναδόχου «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕ».
12. Τη με αρ. πρωτ. 43609/27-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 40980/8-10-2020 αίτηση της αναδόχου «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕ»

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 17-1-2019 με την με αριθμό **16/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **23-4-2019**, και πρωτοκολλήθηκε στις **23-4-2019** με αριθμό **19690**, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η **23-4-2019**.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι (**150**) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η **21/9/2019**.

Με την υπ'αριθμ 545/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση κατά 90 ημέρες έως 23/12/2019

Με την υπ'αριθμ 697/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση κατά 150 ημέρες έως 22/5/2020

Με την υπ'αριθμ 110/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως 22/10/2020

δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).

2. Ο ανάδοχος με την από **8-10-2020** αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως **22/02/2021**, λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού, που επικρατεί στη χώρα μας αυτή την περίοδο είναι αδύνατο να εκτελεστούν οι εργασίες στο ανώτερο έργο καθώς και του ότι κρίνεται αναγκαίο να συνταχθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ώστε να συμπεριλάβει εργασίες πέραν των συμβατικών ποσοτήτων.

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο δεδομένου ότι, υπάρχουν εργασίες πέραν των συμβατικών ποσοτήτων για ολοκλήρωση εντέχνως του έργου, υπάρχει επιπλέον καθυστέρηση.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της **22/02/2021**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4^η παράταση εργασιών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» έως τις 22/02/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

