



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 301
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: 2η Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα (Υποέργο) 1: Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με υπόγεια συστήματα κάδων.

Στη Λάρισα, σήμερα 11 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 46785/05-09-2025 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 6) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 8) Γούλα Ευρυδίκη, 9) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 14) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 15) Καραβάνα Ιωάννα, 16) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 17) Κέλλας Αχιλλέας, 18) Κουρδής Αναστάσιος, 19) Κυριτσάκας Βάιος, 20) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μητροδήμος Βασίλειος, 23) Μπασδέκη Νικολέττα, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Παναγιώτου Ιωάννης, 26) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 27) Παπαλέξης Ευάγγελος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Ρετσιάνης Θωμάς, 30) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζατζάκης Φώτιος, 34) Τολίκας Μιχαήλ, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσουμάνης Ελευθέριος και 37) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων 2^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Ζαβράκα Αναστασία, Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος, και Λουτρού Μπελαής Θεόδωρος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Απρίλη Αγορίτσα, 3) Γερογιώκας Ηρακλής, 4) Δρυστελλάς Αθανάσιος, 5) Κρίκης Πέτρος και 6) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καραβάνα Ιωάννα και Μπασδέκη Νικολέττα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: 2η Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα (Υποέργο) 1: Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με υπόγεια συστήματα κάδων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
4. Τη με αριθμ. 595/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης του επαναληπτικού διαγωνισμού της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔσΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ (ΥΠΟΕΡΓΟ) 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ.
5. Τη με αριθμ. 224/2024 Α.Δ.Ε με θέμα: Εξέταση 1^{ου} & 2^{ου} Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-τμήμα (υποέργο) 1: Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με υπόγεια συστήματα κάδων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 344/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων, Τμήμα (Υποέργο) 1: Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με υπόγεια συστήματα κάδων» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 47518/12-09-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV015418151) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» για την προμήθεια τριάντα έξι (36) καινούργιων και αμεταχειριστών πλήρων συστημάτων υπόγειων κάδων τύπου “Koncept” της εταιρείας “Sotkon”.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 6340/06-02-2025 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.».
9. Τη με αρ. πρωτ. 11884/07-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016428063) σύμβαση της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών.
10. Το με αριθμ. πρωτ. 45671/01-09-2025 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 46057/02-09-2025 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Μελετών Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων, οποία έχει ως εξής:

Σχετ.:

- 1) Το με αριθμ. πρωτ. 45671/01-09-2025 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.»

Κύριε Πρόεδρε,

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47518/12-09-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV015418151) σύμβαση για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔσΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ (ΥΠΟΕΡΓΟ) 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ, όπως τροποποιήθηκε με υπ’ αριθμ. 11884/07-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016428063) σύμβαση ως προς το χρόνο παράδοσης, προβλέπεται η παράδοση τριάντα έξι (36) καινούργιων και αμεταχειριστών πλήρων συστημάτων υπόγειων κάδων τύπου “Koncept” της εταιρείας “Sotkon”, εγκατεστημένα σε εννέα (9) σημεία του Δήμου-Γωνιές Ανακύκλωσης- σε συστοιχίες τεσσάρων κάδων, να έχει ολοκληρωθεί έως τις 07/09/2025. Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση οι εννέα (9) Γωνιές Ανακύκλωσης θα οριοθετούνται με την τοποθέτηση

ελαφριών κατασκευών, ενώ σε κάθε μια από αυτές θα τοποθετηθούν και δύο (2) αυτόνομα φωτιστικά δρόμου τύπου LED.

Στις αρχές Ιουλίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των τριάντα έξι (36) συστημάτων υπόγειων κάδων στα προβλεπόμενα με την αριθμ. 556/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής σημεία δημιουργίας των εννέα (9) Γωνιών Ανακύκλωσης.

Κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» και σύμφωνα με σχετική επιστολή της προμηθεύτριας εταιρείας “ZINCOMETAL” υπάρχει καθυστέρηση στην κατασκευή των αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών σωμάτων LED λόγω ελλείψεων Α΄ και Β΄ υλών και των θερινών διακοπών κατά τις οποίες το εργοστάσιο παρέμεινε κλειστό, με αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσής των εντός του Νοεμβρίου.

Κατά συνέπεια η ολοκληρωμένη παράδοση του συνόλου των συμβατικών ειδών στον ανωτέρω χρόνο για λόγους εξαιρετικούς, αντικειμενικούς που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και πέραν της επιμέλειας και προθέσεων της αναδόχου εταιρείας, κρίνεται αντικειμενικώς ανέφικτη.

Για το λόγο αυτό η ανωτέρω ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης κατά ογδόντα τέσσερις (84) ημερολογιακές ημέρες για απρόβλεπτους λόγους μη δική της υπαιτιότητας.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

- (1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 και 132 παρ. 1 εδάφιο γ.
- (2) Το με αριθμ. πρωτ. 45671/01-09-2025 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» σχετικά με χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά ογδόντα τέσσερις (84) ημερολογιακές ημέρες.
- (6) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45997/02-09-2025 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας.

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 9 του ν. 5056/2023:

1^ο. Εγκρίνετε το συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 45997/02-09-2025 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά ογδόντα τέσσερις (84) ημερολογιακές μέρες, ήτοι την παράδοση των συμβατικών ειδών μέχρι την **30η/11/2025**.

2^ο. Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 11884/07-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016428063) σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των συμβατικών ειδών.

12. Το με αριθμ. πρωτ. 45997/02-09-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για τη «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα (Υποέργο) 1: Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με υπόγεια συστήματα κάδων, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔσΠ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ (ΥΠΟΕΡΓΟ) 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ
ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ

Στη Λάρισα σήμερα την 02η-09-2025 ημέρα Τρίτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι

του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
3. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 20/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ: 64Ω7ΩΛΞ-32Φ) έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
2. Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και το Ν. 4555/2018 (Α'133) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις".
3. Την με αριθμ. πρωτ. 47518/12-09-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015418151) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» για την προμήθεια τριάντα έξι (36) καινούργιων και αμεταχειριστων πλήρων συστημάτων υπόγειων κάδων τύπου "Koncept" της εταιρείας "Sotkon", εγκατεστημένα σε εννέα (9) σημεία του Δήμου-Γωνιές Ανακύκλωσης- σε συστοιχίες τεσσάρων κάδων, έναντι συνολικής δαπάνης ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (658.440,00) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%, εντός χρονικού διαστήματος εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι τις 11/03/2025. Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση οι εννέα (9) Γωνιές Ανακύκλωσης θα οριοθετούνται με την τοποθέτηση ελαφριών κατασκευών, ενώ σε κάθε μια από αυτές θα τοποθετηθούν και δύο (2) αυτόνομα φωτιστικά δρόμου τύπου LED.
4. Την με αρ. πρωτ. 11884/07-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016428063) σύμβαση, η οποία τροποποιεί την ανωτέρω σύμβαση ως προς το χρόνο παράδοσης, λόγω βλάβης του καλουπιού σκυροδέτησης του προκατασκευασμένου φρεατίου υπόγειων κάδων "Sotkon" και καθυστέρησης της επισκευής του λόγω μη διαθεσιμότητας εξαρτημάτων από την αρμόδια εταιρεία "Sotkon". Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση ορίστηκε η **7η/09/2025**.
5. Την από 09-07-2025 ενημερωτική επιστολή του αναδόχου περί ολοκλήρωσης των εργασιών εγκατάστασης των τριάντα έξι (36) υπόγειων κάδων στα προβλεπόμενα σημεία δημιουργίας των εννέα (9) Γωνιών Ανακύκλωσης.
6. Το με αρ. πρωτ. 45671/01-09-2025 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» σχετικά με χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά ογδόντα τέσσερις (84) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 30-11-2025, συνοδευόμενο από επιστολή της προμηθεύτριας εταιρείας "ZINCOMETAL" περί καθυστέρησης στην κατασκευή των αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών σωμάτων LED λόγω ελλείψεων Α' και Β' υλών και των θερινών διακοπών κατά τις οποίες το εργοστάσιο παρέμεινε κλειστό.
7. Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα μετάθεσης είναι ιδιαιτέρως σοβαροί και απρόβλεπτοι, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση του συνόλου των συμβατικών ειδών.
8. Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της

σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

(Α) την χορήγηση της αιτούμενης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά ογδόντα τέσσερις (84) ημερολογιακές μέρες, ήτοι την παράδοση των συμβατικών ειδών μέχρι την **30η/11/2025**.

(Β) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Το με αριθμ. πρωτ. 45997/02-09-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και επομένως τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα (Υπόεργο) 1: Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με υπόγεια συστήματα κάδων, κατά ογδόντα τέσσερις (84) ημερολογιακές μέρες, ήτοι την παράδοση των συμβατικών ειδών μέχρι την 30η/11/2025.
2. Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 11884/07-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016428063) συναφθείσας σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας, μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**