



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς».

Στη Λάρισα, σήμερα 09η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης αυτής η 12.00 μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 52169/09-10-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αριθμ. 98/26-01-2024 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Συμμετείχαν δε από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γερογιώκας Ηρακλής, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστελλάς Αθανάσιος, 15) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 16) Καραβάνα Ιωάννα, 17) Κέλλας Αχιλλέας, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 20) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 21) Μπασδέκη Νικολέττα, 22) Νταής Παναγιώτης, 23) Παναγιώτου Ιωάννης, 24) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 25) Παπαλέξης Ευάγγελος, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Ρετσιάνης Θωμάς, 28) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζατζάκης Φώτιος, 32) Τολίκας Μιχαήλ, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, και 34) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 2) Ζαούτσος Γεώργιος, 3) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 4) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 5) Κουρδής Αναστάσιος, 6) Κυριτσάκας Βάιος, 7) Μαβίδης Δημήτριος, 8) Μητροδήμος Βασίλειος και 9) Τσουμάνης Ελευθέριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία καθώς σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 συμμετείχαν οι 34, αριθμός που υπερβαίνει τα απαιτούμενα 2/3.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 444/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή παιδικής χαράς με αξιοποίηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων».
4. Τη με αριθμ. 445/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Υποβολή της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Παιδικής Χαράς με αξιοποίηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων» προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020».
5. Τη με αριθμ. 679/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου "Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς".
6. Τη με αριθμ. 176/2023 Α.Ο.Ε με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 679/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς».
7. Τη με αριθμ. 177/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς».
8. Τη με αριθμ. 178/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το δημοτικό έργο «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς».
9. Τη με αριθμ. 299/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
10. Τη με αριθμ. 396/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς» και κατακύρωση αυτού.
11. Τη με αριθμ. 220/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς».
12. Την από 18-07-2024 αίτηση της αναδόχου «Α.Π. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Ε.».
13. Το αριθμ. πρωτ.41819/2-08-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων
14. Το αριθμ.πρωτ. 5257/4-09-2024 έγγραφο (προέγκριση) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 47376/11-09-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς» με Κωδικό ΟΠΣ 5181141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» έγινε με την

αριθμ. πρωτ. **7475/13-12-2022** (ΑΔΑ: Ψ6ΧΘ7ΛΡ-ΨΦΧ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

2. Η με αρ. πρωτ. **1889/28-03-2023** απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Θεσσαλία” με θέμα “Έγκριση διακήρυξης για το υποέργο «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς» Α/Α 1 της πράξης 5181141”
3. Στις 06-04-2023 εκδόθηκε η με αριθμ. **176/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: “Τροποποίηση της με αριθμ. 679/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς», ως προς τον προϋπολογισμό και τα τεύχη της μελέτης του έργου του θέματος, λόγω της προσθήκης και νέων εργασιών, που αφορούν στην αποκατάσταση της στατικότητας των υφιστάμενων δεξαμενών νερού, με βάση και την αρ. πρωτ. 7475/13-12-2022 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: Ψ6ΧΘ7ΛΡ-ΨΦΧ).
4. Στις 06-04-2023 εκδόθηκε η με αριθμ. **178/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: “Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για το δημοτικό έργο: «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς»”.
5. Στις 04-07-2023 εκδόθηκε η με αριθμ. **299/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: “Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς»” και κατακύρωση αυτού.
6. Μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και τον προσυμβατικό έλεγχο, στις **22 Νοεμβρίου 2023** υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. 58477/22-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013813227) Δημόσια Σύμβαση για την κατασκευή του έργου, στην οποία ορίστηκε προθεσμία για την περάτωση του έργου **ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ** από την υπογραφή της.
7. Με την με αριθμ. πρωτ. 3551/07-06-2024 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της Ε. Υ. Δ. Προγράμματος “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” και την με αριθμ. **220/27-06-2024** σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος, κατόπιν και της με αριθμ. πρωτ. 20282/17-04-2024 αίτηση του αναδόχου, έως 18-08-2024.
8. Ο Ανάδοχος με την αριθμ. πρωτ. 38973/18-07-2024 αίτησή του, ζήτησε την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης της εγκεκριμένης παράτασης της σύμβασης, δηλαδή έως **18-10-2024**, διότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν τα κάτωθι:
 - α) στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, εκτός της αυξομείωσης των ποσοτήτων εργασιών της σύμβασης, περιλαμβάνονται και νέες εργασίες, λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη, αλλά η έγκρισή τους είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου (όπως κοπή και εκρίζωση επικίνδυνων ψηλών κωνοφόρων δένδρων, τροποποίηση του υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων λόγω εύρεσης δύο ενεργών απορροφητικών βόθρων εντός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών κλπ). Συνεπώς απαιτείται χρόνος και για την έγκριση του Α.Π.Ε. αλλά και για την εκτέλεση των νέων εργασιών από τον ανάδοχο,
 - β) δυσκολίες στην εκτέλεση εργασιών στον αύλειο χώρο των σχολικών μονάδων όταν αυτές λειτουργούν,
 - γ) δυσκολία-αδυναμία πρόσβασης υλικών και μηχανημάτων στο έργο από τη μοναδική είσοδο οχημάτων στο χώρο υλοποίησης του έργου, επί της οδού Αιόλου, εξαιτίας της ταυτόχρονης εκτέλεσης του έργου “Δημιουργία Εκτεταμένου Δικτύου Πεζοδρόμων και Ποδηλατικών

Διαδρομών (Αιόλου – Βυζαντίου – Ηρώων Πολυτεχνείου)”. Η εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης της οδού Αιόλου στο τμήμα της οδού που εφάπτεται του χώρου υλοποίησης του έργου δεν επιτρέπει την κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς υλικών (γερανοί, φορτηγά, οχήματα σκυροδέματος), επιφέροντας σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών.

δ) οι συνεχόμενες πολύ υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνες), που επικρατούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθιστούν απαγορευτικές τις προβλεπόμενες εργασίες φύτευσης σε θερμοκρασίες άνω των 30° C. Για να μην ξεραθούν τα νεοφυτεμένα δέντρα, οι φυτεύσεις είναι προτιμότερο να πραγματοποιηθούν από τα τέλη Σεπτεμβρίου και μετά.

Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Υπηρεσία με το υπ. αριθ. 41819/02-08-2024 έγγραφό της προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΘΕΣΣΑΛΙΑ”, **εισηγήθηκε την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου για παράταση δύο (2) μηνών, έως 18-10-2024.**

Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΘΕΣΣΑΛΙΑ”, με το υπ. αριθ. 5257/04-09-2024 έγγραφό της (πρωτόκολλο εισερχομένου εγγράφου στο Δήμο Λαρισαίων 46481/05-09-2024), διατύπωσε θετική γνώμη για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι **18-10-2024.**

Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες μέχρι **18-10-2024.**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς» κατά δύο 2 μήνες, ήτοι έως τις **18/10/2024**, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**