



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 317
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση – επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη».

Στη Λάρισα σήμερα 26^η του μηνός Απριλίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 14832/20-04-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 18) Κοτάκου Μαρία, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπαράς Νικόλαος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νασιώκας Έκτορας, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Παζιάνας Γεώργιος, 28) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Πράπας Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Παναγιώτης, 33) Σουρλαντζής Απόστολος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 37) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 38) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 2) Καραλαριώτου Ειρήνη, 3) Καφφές Θεόδωρος, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 6) Μπαμπαλής Δημήτριος, 7) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 8) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 9) Σούλτης Γεώργιος, 10) Τζανακούλης Κων/νος και 11) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 38, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πράπας Αντώνιος, Μαμάκος Αθανάσιος, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Τερζούδης Χρήστος, Ξηρομερίτης Μάριος Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και Νασιώκας Έκτορας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση – επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 198/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση-Επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη».
3. Τη με αριθμ. 95/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 208/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη».
5. Τη με αριθμ. 317/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 642/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 13936/12-04-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 13466 / 4-4-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε., του έργου :

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ »

ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών.

Την 20 / 10 / 2017 υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου με συνολική προθεσμία περαίωσης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 17 / 4 / 2018.

Στο κτίριο αυτό στεγάζονται τρεις σύλλογοι.

Με την υπ' αριθμ. 79584 / 21-11-2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε., ζητήθηκε η εκκένωση των χώρων του κτιρίου ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών.

Με το υπ' αριθμ. 79455 / 21-11-2017 έγγραφο του Δημάρχου προς τους συλλόγους ζητήθηκε η διευκόλυνση των εργολάβων ώστε εκτελεστούν απρόσκοπτα οι εργασίες.

Με το υπ' αριθμ. 86536 / 20-12-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την ανάδοχο εταιρεία ζητήθηκε να καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών, μέχρι νεοτέρας ενημέρωσης, επειδή δεν είχε βρεθεί λύση για την προσωρινή στέγαση των συλλόγων, ώστε να εκκενωθεί το κτίριο.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η εκκένωση των χώρων, με αποτέλεσμα να μην γίνουν καθόλου εργασίες.

Για τον λόγο αυτό ζητείται έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες** από την αρχική ημερομηνία περαίωσης που ήταν η 17 / 4 / 2018 , ήτοι **από 18 / 4 / 2018 έως 14 / 10 / 2018** .

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση – επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη», κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες συνολικά, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 14η/10/2018, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

