



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 318
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας λόγω κακοκαιρίας DANIEL»

Στη Λάρισα, σήμερα 23 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 49555/19-09-2025 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γερογιώκας Ηρακλής, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλα Ευρυδίκη, 12) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 19) Καραβάνα Ιωάννα, 20) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 21) Κέλλας Αχιλλέας, 22) Κουρδής Αναστάσιος, 23) Κρίκης Πέτρος, 24) Κυριτσάκας Βάιος, 25) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 26) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 27) Μαβίδης Δημήτριος, 28) Μητροδήμος Βασίλειος, 29) Μπασδέκη Νικολέττα, 30) Νταής Παναγιώτης, 31) Παναγιώτου Ιωάννης, 32) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 33) Παπαλέξης Ευάγγελος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Ρετσιάνης Θωμάς, 36) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38) Τζατζάκης Φώτιος, 39) Τσακίρης Μιχαήλ, 40) Τσουμάνης Ελευθέριος και 41) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων 2^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Ζαβράκα Αναστασία και Φαλάνης, Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Σούλτης Γεώργιος και 2) Τολίκας Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αλεξούλης Ιωάννης, Απρίλη Αγορίτσα, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Κουρδής Αναστάσιος, Κυριτσάκας Βάιος, Μπασδέκη Νικολέττα, Σιαματά – Μπούτλα Ελένη και Τσουμάνης Ελευθέριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας λόγω κακοκαιρίας DANIEL» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016.
4. Τη με αριθμ. 228/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας λόγω κακοκαιρίας Daniel».
5. Τη με αριθμ. 380/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
6. Τη με αριθμ. 471/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
7. Τη με αριθμ. 288/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας λόγω κακοκαιρίας DANIEL».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 42768/06-08-2025 αίτηση της αναδόχου «SOLIS Α.Ε.».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 47085/08-09-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

1. α. Το έργο ανατέθηκε με την υπ' αριθμ. 471/5-6-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και η ανάθεση του έργου **“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL”** στην εργοληπτική επιχείρηση **SOLIS ΑΤΕ** και την 325/2024 πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου δημοσίων Συμβάσεων του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε 27/8/24 και πρωτοκολλήθηκε στις 28/8/2024 με αριθμό **44853**, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 27/8/2024

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι 360 μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η **22/8/25**.

2. Ο ανάδοχος με την από **42768/6-8-25** αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως **22/12/2025**, λόγω του ότι διανύσαμε μια περίοδο με έντονες βροχοπτώσεις κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συνδυαστικά με την σύσταση του εδάφους (αργιλοιλώδες με μεγάλη πλαστικότητα) καθιστούσαν απαγορευτική την πρόσβαση των μηχανημάτων έργου άρα και τις εργασίες στο έργο για αρκετές ημέρες μετά. Επίσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, υπήρχε αδυναμία στην εκτέλεση των εργασιών για την ασφάλεια του προσωπικού.

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου (122 ημερών) έως την **22/12/2025**.

10. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου, Λαμπρούλη Αριστείδη – Παναγιώτη, και Παναγιώτου Ιωάννη.


ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας λόγω κακοκαιρίας DANIEL», (122 ημερών) έως την 22η/12/2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	
	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA