



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παράταση εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού Λαταμύα»

Στην Λάρισα σήμερα την 16 Μαΐου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ. 6862/12-5-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Δικόπουλος Βασίλειος, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καλογιάννης Απόστολος 6) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 7) Κέλλας Χρήστος, 8) Κλεισιάρης Βασίλειος, 9) Κόκκαλης Βασίλειος 10) Κουραμάς Δημήτριος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βαΐος, 15) Λαμπρούλης Γεώργιος, 16) Λάτσιος Ιωάννης, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης 23) Ξηρομερίτης Μάριος 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τζιαστούδης Μάνθος 32) Τερζούδης Χρήστος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ..κ. 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος και 4) Παπαστεργίου Αγίς,.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33 , αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «**Παράταση εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού Λαταμύα»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/80
2. Το Ν.2229/94
3. Το Ν.3263/04
4. Το Π.Δ.609/85
5. Το Π.Δ.28/80
6. Το με αρ.πρωτ. 5749/17.4.2008 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, το οποίο έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ. 603/15-01-08 αίτηση του αναδόχου «**ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**»

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 603/15-01-08 αίτηση του αναδόχου «**ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**» αναδόχου του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΤΑΜΥΑ** » ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση.

Σύμφωνα με τη σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 26-09-2007 με χρόνο περάτωσης 120 ημέρες, ήτοι λήξη του έργου στις 26-01-2008.

Έχοντας υπόψη ότι α) κατά τον μήνα Δεκέμβριο και Ιανουάριο δεν εκτελέστηκε καμία εργασία λόγω ασύμβατων χαμηλών θερμοκρασιών με το είδος των εκτελούμενων εργασιών όπως φαίνεται από το ημερολόγιο του έργου και β) λόγω αλλαγής όδευσης του δικτύου της ΔΕΗ δε κατέστη δυνατή η τοποθέτηση όλων των ιστών φωτισμού κατά μήκος της οδού με αποτέλεσμα να μην έχουν ολοκληρωθεί οι Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθρ. 36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι το πέρας των εργασιών να μετατεθεί στις 26-05-2008

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΤΑΜΥΑ**» κατά τέσσερις (4) μήνες , ήτοι το πέρας των εργασιών να μετατεθεί στις 26-05-2008 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ