



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Α' ΦΑΣΗ)».

Στη Λάρισα, σήμερα 24^η του μηνός Μαΐου, του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 31727/19-05-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 15) Καφφές Θεόδωρος, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 18) Μαβίδης Δημήτριος, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μπαμπαλής Δημήτριος, 21) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 22) Νασιώκας Έκτορας, 23) Νταής Παναγιώτης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 26) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Πράπας Κωνσταντίνος, 29) Ρεβήσιος Κων/νος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 35) Τσιαούσης Κων/νος, 36) Τσιλιμίκας Χρήστος και 37) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αράγκουλε Δέσποινα, 2) Γελαλή Πολυξένη, 3) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Καραλαριώτου Ειρήνη, 6) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 7) Μπαράς Νικόλαος, 8) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 9) Παζιάνας Γεώργιος, 10) Σουλούκου Ασπασία, 11) Τζανακούλης Κων/νος και 12) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ Καλαμπαλίκης Κων/νος, Πράπας Αντώνιος, Ξηρομερίτης Μάριος, Μαμάκος Αθανάσιος και Τερζούδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Α' ΦΑΣΗ)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/2008
2. Τη με αριθ. 257/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολείων (Α' Φάση)».
3. Τη με αριθ. 145/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθ. 171/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων Διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολείων» (Α' Φάση).
5. Τη με αριθ. 166/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Αποδοχή ποσού από την 1η κατανομή ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ, έτους 2015, για επισκευές – συντηρήσεις σχολείων και αντίστοιχη κατανομή μέρους αυτού.
6. Τη με αριθ. 513/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Αποδοχή ποσού 352.100,00 € από την 1η κατανομή ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ, έτους 2016, για επισκευές – συντηρήσεις σχολείων και αντίστοιχη κατανομή μέρους αυτού.
7. Τη με αριθ. 264/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές –Συντηρήσεις Σχολείων (Α' Φάση)» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθ. 467/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έλεγχος των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη του διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «Επισκευές – συντηρήσεις σχολείων (Α' φάση)».
9. Τη με αριθ. 142/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολείων (Α' ΦΑΣΗ)».
10. Τη με αριθ. 147/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών για το έργο: «Επισκευές Συντηρήσεις Σχολείων (Α' ΦΑΣΗ)».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 30374/12-05-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την παρούσα εισήγηση και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 29776/10-05-2017 αίτηση του αναδόχου ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ζητείται 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Α'ΦΑΣΗ)" κατά εξήντα μία (61) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 31/07/2017.

Η σύμβαση του έργου, με τον ανάδοχο ΙΩΑΝΝΗ ΛΙΑΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., υπογράφηκε στις 23/09/2016, με προθεσμία περαίωσης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 21/03/2017.

Στις 3/3/2017 με την υπ' αριθμ. πρωτ. 14017 αίτηση του εργολάβου ζητήθηκε η 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εβδομήντα μία (71) ημερολογιακές ημέρες, έως την 31/5/2017. Η 1η παράταση προθεσμίας του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 142/14-3-2017 Α.Δ.Σ.

Η 2η παράταση ζητείται λόγω των συνθηκών εκτέλεσης του έργου, δηλαδή σε περίοδο που τα σχολεία βρίσκονται σε λειτουργία με αποτέλεσμα να έχει καθυστερήσει η εκτέλεση κάποιων εργασιών στους εσωτερικούς χώρους των σχολείων για να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία τους. Επιπλέον από τις 11/5/2017 έως και τις 19/6/2017 είναι δυσχερής κάθε εργασία διότι διεξάγονται απολυτήριες και πανελλαδικές εξετάσεις.

Τέλος η παράταση ζητείται λόγω αναμονής σύνταξης και έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), αφού κατά την εκτέλεση των εργασιών και μετά τις αναλυτικές επιμετρήσεις προέκυψαν αυξομειώσεις στις ποσότητες της μελέτης.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, προτείνουμε 2η παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά 61 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 31/07/2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Α' ΦΑΣΗ)», κατά 61 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 31/07/2017., για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA