



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 386
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας».

Στη Λάρισα, σήμερα 13 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 59371/07-11-2025 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γερογιώκας Ηρακλής, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 18) Καραβάνα Ιωάννα, 19) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 20) Κέλλας Αχιλλέας, 21) Κουρδής Αναστάσιος, 22) Κρίκης Πέτρος, 23) Κυριτσάκας Βάιος, 24) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 25) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 26) Μαβίδης Δημήτριος, 27) Μητροδής Βασίλειος, 28) Μπασδέκη Νικολέττα, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Παναγιώτου Ιωάννης, 31) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 32) Παπαλέξης Ευάγγελος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Ρετσίανης Θωμάς, 35) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38) Τζατζάκης Φώτιος, 39) Τολίκας Μιχαήλ, 40) Τσακίρης Μιχαήλ, 41) Τσουμάνης Ελευθέριος και 42) Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων 2^{ης} Δημοτικής Κοινότητας Ζαβράκα Αναστασία, Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος και Λουτρού Μπελαής Θεόδωρος

και δεν προσήλθε οι Δημοτικός Σύμβουλος κ.: 1) Αγορίτσας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κρίκης Πέτρος, Παναγιώτου Ιωάννης, Διαμάντος Κων/νος, Μπασδέκη Νικολέττα, Απρίλη Αγορίτσα και Παπαδοπούλου Ελισάβετ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 172/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας».
5. Τη με αριθμ. 176/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πράξης «Ολοκλήρωση του εσωτερικού οδικού δακτυλίου της Λάρισας σε συνδυασμό με αναπλάσεις στην παρόχθια ζώνη του Πηνειού».
6. Τη με αριθμ. 247/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 172/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας».
7. Τη με αριθμ. 792/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 247/2021 Α.Ο.Ε. του Δήμου Λαρισαίων για το δημοτικό έργο «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας».
8. Τη με αριθμ. 6/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" με τίτλο «Ολοκλήρωση του εσωτερικού οδικού δακτυλίου της Λάρισας σε συνδυασμό με αναπλάσεις στην παρόχθια ζώνη του Πηνειού» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του.
9. Τη με αριθμ. 468/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας».
10. Τη με αριθμ. 661/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
11. Τη με αριθμ. 744/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας» και κατακύρωση αυτού.
12. Τη με αριθμ. 27/2023 Α.Ε.Π.Ζ. με θέμα: Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΦΑΣΗ Α: ΟΔΟΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΒΟΛΟΥ) του Δήμου Λαρισαίων.
13. Τη με αριθμ. 217/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης με θέμα: Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΦΑΣΗ Α: ΟΔΟΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΒΟΛΟΥ) του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 27/2023 Α.Ε.Π.Ζ.
14. Τη με αριθμ. πρωτ. 45640/01-09-2025 αίτηση της αναδόχου «Κ/Ξ SOLIS Α.Ε. ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ».
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 56473/23-10-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Στις 12-1-2023 υπογράφηκε η Δημόσια Σύμβαση του έργου του θέματος (αρ. πρωτ. 1053/12-1-2023, ΑΔΑΜ: 23SYMV011974967).
2. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 32 μήνες με καταληκτική ημερομηνία την 12-9-2025.
3. Στις 2-2-2023 ο ανάδοχος κατέθεσε (εμπρόθεσμα) με την υπ' αριθμ πρωτ. 4272/2-2-2023 αίτηση του, την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα – Α' Φάση).
4. Στις 3-5-2023 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 27/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: "Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «Ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου της Λάρισας» (Φάση Α': Οδοί Ηρώων Πολυτεχνείου – Βόλου) του Δήμου Λαρισαίων "
5. Στις 10-5-2023 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 217/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: "Λήψη Κανονιστικής Απόφασης με θέμα: Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΦΑΣΗ Α: ΟΔΟΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΒΟΛΟΥ) του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 27/2023 Α.Ε.Π.Ζ. "
6. Στις 22-7-2023 εκδόθηκε το ΦΕΚ 4693/Β/22-7-2023 με θέμα: Έγκριση της υπ' αρ. 217/2023 απόφασης Δ.Σ. Δ. Λαρισαίων περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΦΑΣΗ Α: ΟΔΟΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΒΟΛΟΥ).
7. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής νέου αγωγού ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΛ στην περιοχή του νέου κυκλικού κόμβου, την υπογειοποίηση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Βόλου και την οργάνωση του εργοταξίου οι εργασίες ξεκίνησαν στις 30-10-2023.
8. Οι εργασίες που περιλαμβάνονταν στην ανωτέρω Α' φάση του έργου ολοκληρώθηκαν στις 24-5-2025.
9. Στις 17-7-2025 εκδόθηκε το ΦΕΚ 3793/Β/17-7-2025 με θέμα: "Έγκριση της υπ' αρ. 79/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων περί προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (ΦΑΣΗ Β: ΟΔΟΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Υψηλάντου-Καρδίτσης) - ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Ηρ. Πολυτεχνείου-Προφ. Ηλία/Νικ. Φωκά) και ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (Ηρ. Πολυτεχνείου-Ιουστινιανού) του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την υπ' αρ. 181/2025 Α.Δ.Ε."
10. Η έναρξη των εργασιών της Β' Φάσης στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου – Φαρσάλων - Παναγούλη για την κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου έγινε στις 25-8-2025 λόγω των θερινών αδειών του προσωπικού.

B. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με τη συνημμένη αίτηση του, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Από τα τηρούμενα στοιχεία στο φάκελλο του έργου προκύπτει ότι τα όσα επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν, κάνοντας όμως ένα λάθος στον υπολογισμό των ημερών παράτασης οι οποίες είναι 382 και όχι 384.

Συνεπώς το αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά 382 ημέρες κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» ως ισχύει και εισηγούμαστε την αποδοχή του και

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 29-9-2026 «με αναθεώρηση».

16. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λαμπρούλη Αριστείδη – Παναγιώτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας», κατά 382 ημέρες, ήτοι έως τις 29-9-2026 «με αναθεώρηση», για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA