



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 394
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου».

Στη Λάρισα, σήμερα 8^η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 36813/02-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Παπαδημητρίου Βασίλειος, Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλτσάς Νικόλαος, 13) Καραλαριώτου Ειρήνη, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 17) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 18) Μαβίδης Δημήτριος, 19) Μπαράς Νικόλαος, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Παζιάνας Γεώργιος, 23) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 24) Πράπας Κωνσταντίνος, 25) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Παναγιώτης, 27) Σουρλαντζής Απόστολος, 28) Τσακίρης Μιχαήλ, 29) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 30) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 31) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γελαλή Πολυξένη, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 4) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 5) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 7) Μαμάκος Αθανάσιος, 8) Μπαμπαλής Δημήτριος, 9) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 10) Νασιώκας Έκτορας, 11) Νταής Παναγιώτης, 12) Πράπας Αντώνιος, 13) Σουλούκου Ασπασία, 14) Σούλτης Γεώργιος, 15) Τάχος Δημήτριος, 16) Τερζούδης Χρήστος, 17) Τζανακούλης Κων/νος και 18) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αντιδημάρχου κ. Δεληγιάννη Δημήτριου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/16
2. Τη με αριθ. 311/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Γεωργίου».
3. Τη με αριθ. 210/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 232/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου».
5. Τη με αριθμ. 299/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: « Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου », (Άγονο) και επανάληψη του Διαγωνισμού
6. Τη με αριθμ. 374/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου»
7. Τη με αριθμ 204/2017 ΑΔ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου».
8. Τη με αριθμ. 211/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 34523/29-05-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

κατά είκοσι εννέα (29) ημέρες

Κ. Α. Προϋπολογισμού : 30.7322.41025

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

10. Την από 29/05/2017 Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 33723 / 25-5-2017 αίτηση της Κ/Ε «ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. – Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», αναδόχου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά είκοσι εννέα (29) ημέρες.

1. Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η εγκατάσταση του αναδόχου έπρεπε να γίνει στις 24/11/2016 και η διάρκεια κατασκευής του έργου ήταν εκατόν είκοσι (120) ημέρες (πέρασ εργασιών στις 23/03/2017).
2. Ήδη έχει δοθεί παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 3-6-2017, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 211/11-4-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων.
3. Επειδή όμως τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο- Μάιο παρατηρήθηκαν έντονες βροχοπτώσεις καθυστέρησαν αρκετά οι εργασίες σκυροδέτησης και πλακόστρωσης της πλατείας.

Εξαιτίας των παραπάνω και βάσει του αρθ.36 του Π.Δ. 609/85 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά είκοσι εννέα (29) ημερολογιακές ημέρες έτσι ώστε το πέρασ εργασιών να μετατεθεί από τις 03/06/2017 στις 03/07/2017, χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Τμ. Έργων – Υποστήριξης Δήμων

Μ. Τσιάρας

Μ. Κωτούλα

Γ. Ζεμπέκης

Θεωρήθηκε

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθανάσιος Πατσιούρας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου», κατά είκοσι εννέα (29) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 3η/07/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

