



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 399
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 42/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων».

Στη Λάρισα, σήμερα 10 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 63432/06-12-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινοπούλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3), Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 7) Γερογιώκας Ηρακλής, 8) Γούλα Ευρυδίκη, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Δρυστελλας Αθανάσιος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 14) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 15) Καραβάνα Ιωάννα, 16) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 17) Κέλλας Αχιλλέας, 18) Κουρδής Αναστάσιος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Βάιος, 21) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 22) Μητροδής Βασίλειος, 23) Μπασδέκη Νικολέττα, 24) Παναγιώτου Ιωάννης, 25) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 26) Παπαλέξης Ευάγγελος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Ρετσιάνης Θωμάς, 29) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζατζάκης Φώτιος, 33) Τολίκας Μιχαήλ και 34) Τσακίρης Μιχαήλ καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 4) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 5) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 6) Μαβίδης Δημήτριος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Τσουμάνης Ελευθέριος και 9) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αλεξούλης Ιωάννης και Διαμάντος Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ης παράταξης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
4. Το Ν. 4412/2016.
5. Τη με αριθμ. 70/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση Μελέτης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ».
6. Τη με αριθμ. 413/2023 Α.Ο.Ε με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 70/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση Μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ».
7. Τη με αριθμ. 460/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων».
8. Τη με αριθμ. 461/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το δημοτικό έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων».
9. Τη με αριθμ. 82/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
10. Τη με αριθμ. 212/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. . 58819/13-11-2024 αίτηση της αναδόχου «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ – ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 61630/27-11-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: 1.Η υπ. αριθμ. 58819/13-11-2024 αίτηση της αναδόχου «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ – ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ** ».

2. Την υπ'αριθ. 61550/28-11-24/4911/22-11-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 20-3-2024 με την με αριθμό **212/2024** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με αρ. πρ.1505/19-4-24 Απ. Του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον οικονομικό φορέα:**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ – ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**. υπογράφηκε η σύμβαση.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 4-6-2024 και πρωτοκολλήθηκε στις 4-6-2024 με αριθμό 30412, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 4-6-2024

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι (180) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η **1/12/2024**.

2.Ο ανάδοχος με την από 58819/13-11-2024 αίτησή του, ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως **1/5/2025**, λόγω του ότι κατά την διάρκεια των εργασιών προέκυψαν τα εξής θέματα:

- Κατά μήκος του υπό κατασκευή δρόμου υπήρχαν στύλοι του ΟΤΕ οι οποίοι έπρεπε να μετακινηθούν.
- Υπάρχει υπόγειο δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου (Αμπελώνα) με στόμια υδροληψίας εντός του οδοστρώματος τα οποία έπρεπε να μετακινηθούν παρομοίως.
- Κατά μήκος της τάφρου δίπλα στο δρόμο υπήρχαν αρκετά δέντρα τα οποία για να κοπούν χρειαζόταν άδεια από τον ΤΟΕΒ και το Δασαρχείο Λάρισας.
- Προκλήθηκε βλάβη σε παροχή της υδροδότησης ενώ με έγγραφό της η ΔΕΥΑΛ λανθασμένα μας διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει δίκτυό της κατά μήκος του δρόμου.
- Τέλος, όπως φαίνεται και στους μηνιαίους μετεωρολογικούς πίνακες υπήρξαν συνολικά 17 μέρες βροχής. Μετά από βροχή το έδαφος γίνεται ακατάλληλο για περίπου δυο μέρες για χωματουργικές εργασίες και εργασίες οδοστρώσας, με αποτέλεσμα να υπήρξαν 39 μέρες μέχρι σήμερα όπου δεν μπορούσαμε να εργαστούμε οι οποίες φαίνονται στο συνημμένο πίνακα.

Παρακαλούμε όπως εξεταστεί το αίτημα του αναδόχου όπου προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως και την **1/5/2025**, σύμφωνα και με την υπ' αριθμ **έγκριση 61550/28-11-24/4900/22-11-24 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων» κατάπέντε (5) μήνες, ήτοι έως τις 01-05-2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**