



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 400
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 42/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου».

Στη Λάρισα, σήμερα 10 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 63432/06-12-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφίνοπούλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3), Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 7) Γερογιώκας Ηρακλής, 8) Γούλα Ευρυδίκη, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Δρυστελλας Αθανάσιος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 14) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 15) Καραβάνα Ιωάννα, 16) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 17) Κέλλας Αχιλλέας, 18) Κουρδής Αναστάσιος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Βάιος, 21) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 22) Μητροδήμος Βασίλειος, 23) Μπασδέκη Νικολέττα, 24) Παναγιώτου Ιωάννης, 25) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 26) Παπαλέξης Ευάγγελος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Ρετσιάνης Θωμάς, 29) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζατζάκης Φώτιος, 33) Τολίκας Μιχαήλ και 34) Τσακίρης Μιχαήλ καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 4) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 5) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 6) Μαβίδης Δημήτριος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Τσουμάνης Ελευθέριος και 9) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αλεξούλης Ιωάννης και Διαμάντος Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 3463/2006..
4. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αριθ. 607/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση Μελέτης και Υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το έργο: «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου».
6. Τη με αριθ. 621/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου».
7. Τη με αριθ. 622/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το δημοτικό έργο «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου».
8. Τη με αριθ. 867/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση συμπληρωματικών τευχών της μελέτης για το δημοτικό έργο «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου».
9. Τη με αριθ. 19/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου» για την εξέταση προσκόμισης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.
10. Τη με αριθ. 200/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
11. Τη με αριθμ. 298/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου» και κατακύρωση αυτού.
12. Τη με αριθμ. 242/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου».
13. Τη με. αριθμ. πρωτ. 58817/13-11-2024 αίτηση της αναδόχου «Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
14. Τη με αριθμ. πρωτ. 59210/15-11-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:
 1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 25-5-23 με την με αριθμό 298 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 - β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 31-08-2023. και πρωτοκολλήθηκε στις 31/8/2023 με αριθμό 43113, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 31-8-2023.
 - γ. Η συμβατική προθεσμία είναι 350 μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 15/08/2024.
 - δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).
 - ε. Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση: Αρ. Απόφασης 242/5-7-2024 παράταση έως 15/12/2024
2. Ο ανάδοχος με την από 58817/13-11-2024 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως 15-04-2024 , για τους εξής λόγους:
 - α. Για τους δρόμους στο χωριό της Κοιλιάδας όπου πρόκειται να ασφαλοστρωθούν στα πλαίσια του έργου υπήρχε πρόβλεψη να διέλθουν οπτικές ίνες και υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση

από την αρμόδια εταιρεία μέχρι να κοινοποιηθεί ο χρονικός προγραμματισμός τους.

β. Για τον αγροτικό δρόμο στο χωριό Αργυρόμυλοι όπου έχουν γίνει χωματουργικές εργασίες και εργασίες οδοστρώσεως, πρέπει να γίνουν κάποια τεχνικά έργα με αγωγούς απορροής ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες κάθετα στο δρόμο. Κάποιοι από τους ιδιοκτήτες των χωραφιών κατάντη του δρόμου καθυστέρησαν αρκετούς μήνες μέχρι να δώσουν την έγκρισή τους.

Καθώς χωρίς τις παραπάνω ενημερώσεις και εγκρίσεις δεν μπορούσαν να συνεχιστούν οι εργασίες, η ανάδοχος εταιρεία αιτείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών για 4 μήνες, μέχρι τις 15 Απριλίου 2025.

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 15-04-2025.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου» έως την 15^η-04-2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA