



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 410
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμορφώσεις Μικρών Κ.Χ»

Στην Λάρισα σήμερα την 25 Σεπτεμβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 96450/19-9-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) Καραμπάτσας Κων/νος, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κέλλας Χρήστος, 15) Κλεισιάρης Βασίλειος, 16) Κοτάκου Μαρία, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ντάβαρη Ευαγγελία, 32) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 33) Οικονόμου Ιωάννης, 34) Ούντρια Ευαγγελή, 35) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 36) Πράπας Αντώνιος, 37) Πρασσάς Αναστάσιος, 38) Σαμουρέλης Κων/νος, 39) Σάπκας Ιωάννης, 40) Σουλούκου Ασπασία, 41) Σούλτης Γεώργιος, 42) Τερζούδης Χρήστος, 43) Τσακίρης Μιχαήλ, 44) Τσιαούσης Κων/νος και 45) Φακής Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 45, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δ.Σ. κ. Ούντρια Ευαγγελή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά την: **Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμορφώσεις Μικρών Κ.Χ»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2940/01
4. Το Ν 3263/04
5. Το Ν 3274/04
6. Το Ν.3669//08
7. Το Ν 3463/06
8. Το Ν 3852/10
9. Το ΠΔ 609/85
10. Το ΠΔ 171/87
11. Το ΠΔ 23/93
12. Την 236/2011 ΑΔΣ
13. Την 527/2011 ΑΔΣ
14. Την με αριθμ. πρωτ. 95902/18-09-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 134685/20-12-2011 αίτηση της Κ/Ε ΣΥΝΑΠΛΑΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,αναδόχου του έργου : « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ Κ.Χ » ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 25/11/2012 για τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών .

Η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών ζητείται επειδή οι λόγοι για τους οποίους είχαν διακοπεί οι εργασίες δεν έχουν εκλείψει, διότι δεν εξοφλήθηκε ακόμη ο 1^{ος} λογαριασμός.

Συγκεκριμένα την 30/3/2011, υποβλήθηκε από την ανωτέρω Κ/ξία έγγραφη όχληση και ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, σύμφωνα με το Ν. 1418/84, άρθρο 5, παρ. 10.

Ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν στις 5/5/2011, με την υπ' αριθμ. 236/31-3-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι τις 17/8/2011 και με την υπ' αριθμ. 527/8-9-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι τις 31/12/2011.

Από τότε, δεν είχε ζητηθεί έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για νέα παράταση λόγω έλλειψης χρηματοδότησης του έργου.

Όμως μετά από υποβολή πρότασης του Δήμου, το έργο εντάχθηκε στις 12/7/2012 στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012–2015» του Πράσινου Ταμείου και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση Αστικών Υποδομών».

Μετά την ένταξη του έργου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, και παρότι οι λόγοι διακοπής εργασιών δεν έχουν εκλείψει, διότι δεν εξοφλήθηκε ακόμη ο 1^{ος} λογαριασμός, ο ανάδοχος του έργου δήλωσε, με το υπ' αριθμ. 84363/8-8-2012 έγγραφό του, ότι θα ξαναρχίσει εθελουσίως την κατασκευή του έργου και θα το τελειώσει μέχρι την 25/11/2012.

Για τους παραπάνω λόγους **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως **25/11/2012**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:«Διαμορφώσεις Μικρών Κ.Χ» έως 25-11-2012, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA