



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 415**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο : «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων».**

Στη Λάρισα, σήμερα 29<sup>η</sup> του μηνός Μαΐου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 18959/25-05-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφές Θεόδωρος, 18) Κοτάκου Μαρία, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μπαμπαλής Δημήτριος, 24) Μπαράς Νικόλαος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Ξηρομερίτης Μάριος, 28) Παζιάνας Γεώργιος, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Πράπας Κωνσταντίνος, 32) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλης Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τερζούδης Χρήστος, 37) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 38) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 39) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 40) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Γελαλή Πολυξένη, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Κυριτσάκας Ν. Βαΐος, 5) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 6) Νασιώκας Έκτορας, 7) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 8) Τζανακούλης Κων/νος και 9) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κοτάκου Μαρία, Μαμάκος Αθανάσιος, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Τερζούδης Χρήστος Γεωργάκης Δημήτριος, Πράπας Αντώνιος, Ξηρομερίτης Μάριος, Μπαμπαλής Δημήτριος, Τσιλιμίγκας Χρήστος, Κρίκης Πέτρος και Μπαράς Νικόλαος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο : «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016

1. Τη με αριθμ. 354/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων».

1. Τη με αριθμ. 218/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.

2. Τη με αριθμ. 260/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων»

3. Τη με αριθμ. 403/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη

2. Τη με αριθμ. 440/2017 με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων».

3. Τη με αριθμ. 190/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 17354/11-05-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την παρούσα εισήγηση και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 16025/30-04-2018 αίτηση του αναδόχου ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ ζητείται η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ".

Η σύμβαση του έργου, με τον ανάδοχο ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, υπογράφηκε στις 28/12/2017, με προθεσμία περαίωσης ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 28/03/2018.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8259/23-02-2018 αίτηση του αναδόχου ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ ζητήθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά **62 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την **02/06/2018**, διότι δεν είχαν εκδοθεί έως τότε οι δύο οικοδομικές άδειες οι οποίες αφορούν την ανέγερση αιθουσών στο Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο και στο Γυμνάσιο Γιάννουλης. Η αίτηση για παράταση εγκρίθηκε με την αριθμ. 190/06-03-2018 Α.Δ.Σ.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 16025/30-04-2018 αίτηση του αναδόχου ζητείται 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, διότι η μία εκ των δύο οικοδομικών αδειών (που αφορά το Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο) εκδόθηκε στις 24/04/2018 και δεν υπήρχε δυνατότητα έναρξης εργασιών χωρίς την ύπαρξη της.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, **προτείνουμε την 2<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά 49 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την **24/07/2018**.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων», κατά 49 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 24η/07/2018, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**


**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA