



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 418
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ.Γιάννουλης».

Στην Λάρισα σήμερα την 9 Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 59859/3-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ζωγράφος Βασίλειος, 9) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) Καφές Θεόδωρος, 13) Κέλλας Χρήστος, 14) Κοτάκου Μαρία, 15) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 16) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μάντζαρη Δέσποινα, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 26) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 27) Μπεκύρης Μιχαήλ, 28) Ντάβαρη Ευαγγελία, 29) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 30) Οικονόμου Ιωάννης, 31) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Πρασσάς Αναστάσιος, 34) Σαμουρέλης Κων/νος, 35) Σάπκας Ιωάννης, 36) Σουλούκου Ασπασία, 37) Σούλης Γεώργιος, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τσακίρης Μιχαήλ, 40) Τσιαούσης Κων/νος και 41) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Καραμπάτσας Κων/νος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος και 4) Ούντρια Ευαγγελή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαρτζώκης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ.Γιάννουλης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3669/08

2. Το Ν.3852/10

3. Την υπ' αριθμ. 38587/20-5-2011 εισήγηση και την από 20-5-2011 εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα ΤΥΔΚ, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΣΧΕΤ.: α. Ν.3669/2008, άρθρο 48 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»

β. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).

Σας στέλνουμε την από 17/05/2011 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα και παρακαλούμε για έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με τα σχετικά.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ **ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 24/08/2010 με την με αριθμό 52/2010 απόφαση της Δημ. Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12/11/2010 και πρωτοκολλήθηκε στις 15/11/2010 με αριθμό 13572/180124, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 15/11/2010.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι εκατόν ογδόντα (180) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 15/05/2011.

2. Ο ανάδοχος, με την από 17/05/2011 αίτησή του, ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 106 μέρες, δηλ. έως την 31/08/2011,

α. λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως αναφέρεται στη σχετική αίτησή του.

β. λόγω καθυστέρησης στη μετατόπιση των στύλων της ΔΕΗ.

γ. λόγω έγκρισης με τον 1^ο ΑΠΕ επτά (7) νέων εργασιών.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

i. Εύλογο κατόπιν των παραπάνω λόγων (α), (β) & (γ).

ii. Νόμιμο σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 5 και των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.2229/94 και τα άρθρα 36 και 48 του Π.Δ.609/85,

προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 31/08/2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει

Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ.Γιάννουλης» γίνεται η 31/08/2011.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ