



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 425
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 43/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων».

Στη Λάρισα, σήμερα 17 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 64709/13-12-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Γερογιώκας Ηρακλής, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλα Ευρυδίκη, 12) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστελλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 19) Καραβάνα Ιωάννα, 20) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 21) Κέλλας Αχιλλέας, 22) Κουρδής Αναστάσιος, 23) Κρίκης Πέτρος, 24) Κυριτσάκας Βάιος, 25) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 26) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 27) Μαβίδης Δημήτριος, 28) Μητροδήμος Βασίλειος, 29) Μπασδέκη Νικολέττα, 30) Νταής Παναγιώτης, 31) Παναγιώτου Ιωάννης, 32) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 33) Παπαλέξης Ευάγγελος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Ρετσιάνης Θωμάς, 36) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τζατζάκης Φώτιος, 40) Τολίκας Μιχαήλ, 41) Τσακίρης Μιχαήλ 42) Τσουμάνης Ελευθέριος και 43) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος.

M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 62/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων».
4. Τη με αριθμ. 247/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών του Ν. 4412/2016.
5. Τη με αριθμ. 322/2024 Α.Δ.Ε με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού της «Προμήθειας εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 402/2024 Α.Δ.Ε με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού της «Προμήθειας εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 864/2024 Α.Δ.Ε με θέμα: Τροποποίηση μη ουσιώδους της σύμβασης κατά τη διάρκειά της για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 37177/09-07-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία “GREEN DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 54220/21-10-2024) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “GREEN DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”.
10. Το με αρ.πρωτ. 64646/13-12-2024 αίτημα του αναδόχου οικονομικού φορέα “GREEN DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 64935/13-12-2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών, οποία έχει ως εξής:

Σχέτ: Το υπ’ αριθμ.64932/13-12-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία συγκροτήθηκε με την 95/26-03-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ: 62ΘΝΩΛΞ-205),

Λαμβάνοντας υπόψη,

1. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 95/26-03-2024 (ΑΔΑ: 62ΘΝΩΛΞ-205), με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)
2. Τη με αρ. πρωτ. 6314/06-02-2024 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 24PROC014259872) ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων».
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 37177/09-07-2024 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015093723) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων ως αναθέτουσα αρχή και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “GREEN DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, ως αναδόχου, με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αναβάθμιση των συνθηκών ασφαλείας και λειτουργικότητας πέντε (5) υφιστάμενων παιδικών χαρών και επιπλέον, την κατασκευή δύο (2) νέων παιδικών χαρών, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 54220/21-10-2024(ΑΔΑΜ: 24SYMV015630261) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων ως αναθέτουσα αρχή και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “GREEN DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, ως αναδόχου, με αντικείμενο

την τροποποίηση του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. πρωτ. 37177/09-07-2024(24SYMV015093723) αρχικής σύμβασης ως προς την αντικατάσταση της υφιστάμενης παιδικής χαράς επί της πλατείας Θρακών (Ο.Τ. 590) στην Κοινότητα Γιάννουλης με την παιδική χαρά που εδράζεται σε τμήμα του Ο.Τ. 380, επί των οδών 25ης Μαρτίου, Χαροκόπου και Βενιζέλου της Κοινότητας Γιάννουλης, προκειμένου να αναβαθμιστεί .

5. Το με αρ.πρωτ. 64646/13-12-2024 αίτημα του Αναδόχου με θέμα «Αίτημα για την χορήγηση παράτασης κατά έξι (6) μήνες του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της υπ αριθμ. πρωτ. 54220/21-10-2024 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων».
6. Την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:

Υπέρ της παράτασης (χρονικής επέκτασης) της με αριθμ. πρωτ. 37177/09-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015093723) συναφθείσας σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα GREEN DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, κατά έξι (6) μήνες.

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας, σύμφωνα με τη συναφθείσα σύμβαση, είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. Προτείνεται λοιπόν η μετάθεση του συμβατικού χρόνου (χρονική επέκταση) παράδοσης των υλικών της προμήθειας κατά έξι (6) μήνες. Έτσι, η συνολική διάρκεια της σύμβασης τροποποιείται από έξι (6) σε δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 08-07-2025.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

12. Το με αριθμ. πρωτ. 64932/13-12-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων», το οποίο έχει ως εξής:

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ :**

**“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ”**

ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στη Λάρισα, σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ” (στο εξής Επιτροπή), η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 95/26-03-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ: 62ΘΝΩΛΞ-205), αποτελούμενη από τους:

- 1) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ, ως Πρόεδρο
- 2) ΛΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ως Γραμματέα
- 3) ΠΑΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ, ως Μέλος

Η παραπάνω Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το ν. 4412/2016, άρθρο 132, παρ. 1, περιπτ. ε΄, περί τροποποιήσεων, ανεξαρτήτως της αξίας τους, που δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4, όπως ισχύει.

2. Την με αριθμ. πρωτ. 6314/06-02-2024 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 24PROC014259872) της προμήθειας.

3. Την με αριθμ. πρωτ. 37177/09-07-2024 συναφθείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015093723) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων ως αναθέτουσα αρχή και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “GREEN DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, ως αναδόχου, με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αναβάθμιση των συνθηκών ασφαλείας και λειτουργικότητας πέντε (5) υφιστάμενων παιδικών χαρών και επιπλέον, την κατασκευή δύο (2) νέων παιδικών χαρών, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων.

4. Την με αριθμ. πρωτ. 54220/21-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015630261) τροποποίηση (μη ουσιώδης) κατά τη διάρκειά της, της ανωτέρω συναφθείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV015093723)

5. Το με αριθμ. πρωτ. 64646/13-12-2024 αίτημα του αναδόχου “GREEN DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” για την χορήγηση παράτασης (χρονική επέκταση) του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας κατά έξι (6) μήνες, για λόγους ανωτέρας βίας.

Καθώς και,

α. το άρθρο 7, παρ. 7.4 της εν λόγω σύμβασης “Χρόνος παράδοσης υλικών – Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών” και την παρ. 6.1.1 του άρθρου 6.1 “Χρόνος παράδοσης αγαθών” της διακήρυξης που τη διέπει: “Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.”

β. το άρθρο 206 “Χρόνος παράδοσης υλικών” , παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, όπου προβλέπεται ότι «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.».

γ. Το γεγονός ότι η προαναφερθείσα σύμβαση είναι σε ισχύ (σχετ. 4) και η ανάγκη τροποποίησης του συμβατικού χρονοδιαγράμματος (χρονική επέκταση) οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας που προέκυψαν κατά την εκτέλεση αυτής,

Συνεδρίασε, προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας, για λόγους ανωτέρας βίας, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι, μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή, δεν έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία ΔΕΔΔΗΕ, οι απαιτούμενες ενέργειες για την απομάκρυνση υφιστάμενης αντηρίδας ιστού φωτιστικού σώματος, από το χώρο όπου προβλέπεται η τοποθέτηση των ειδών της προμήθειας, είναι προφανές ότι δεν επιτρέπει στον ανάδοχο να προβεί στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωση αυτής. Ως εκ τούτου, συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν την τροποποίηση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος (χρονική επέκταση) κατά έξι (6) μήνες, προς απορρόφηση του φυσικού και

οικονομικού αντικειμένου, δηλαδή για χρονικό διάστημα ίσο με τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και τα ισχύοντα στα άρθρα 132 και 206 του ν. 4412/2016, η Επιτροπή

ΓΝΩΜΟΛΟΓΕΙ

υπέρ της παράτασης (χρονικής επέκτασης) της με αριθμ. πρωτ. 37177/09-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015093723) συναφθείσας σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα GREEN DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, κατά έξι (6) μήνες.

Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας, σύμφωνα με τη συναφθείσα σύμβαση, είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. Προτείνεται λοιπόν η μετάθεση του συμβατικού χρόνου (χρονική επέκταση) παράδοσης των υλικών της προμήθειας κατά έξι (6) μήνες. Έτσι, η συνολική διάρκεια της σύμβασης τροποποιείται από έξι (6) σε δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 08-07-2025.

Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ, Πρόεδρος**
- 2. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, Γραμματέας**
- 3. ΠΑΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ, Μέλος**

13. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου, Λαμπρούλη Αριστείδη – Παναγιώτη και Παναγιώτου Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 64932/13-12-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και επομένως τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 08-07-2025.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ**

**ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**