



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 442
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του δημοτικού έργου: «Διαμόρφωση Βενιζέλου – Φιλελλήνων».

Στη Λάρισα, σήμερα 7η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 25981/07-06-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 και του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006. Η συνεδρίαση αυτή αποτελεί την τρίτη κατά σειρά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από τις μη πραγματοποιηθείσες συνεδριάσεις των 6-06-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00μ.μ και 7-06-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ λόγω μη ύπαρξης απαρτίας.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Δαούλας Θωμάς, 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 9) Καλτσάς Νικόλαος, 10) Καφφές Θεόδωρος, 11) Μαμάκος Αθανάσιος, 12) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 13) Παζιάνας Γεώργιος, 14) Πράπας Κωνσταντίνος, 15) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 16) Σάπκας Παναγιώτης, 17) Σούλτης Γεώργιος, 18) Τερζούδης Χρήστος, 19) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια και 20) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αράγκουλε Δέσποινα, 2) Βαγενά Αγγελική, 3) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Γεωργάκης Δημήτριος, 6) Δεληγιάννης Δημήτριος, 7) Ζαούτσος Γεώργιος, 8) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 11) Καραλαριώτου Ειρήνη, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 15) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 16) Μαβίδης Δημήτριος, 17) Μπαμπαλής Δημήτριος, 18) Μπαράς Νικόλαος, 19) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 20) Νασιώκας Έκτορας, 21) Νταής Παναγιώτης, 22) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 23) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σουρλαντζής Απόστολος, 26) Τζανακούλης Κων/νος, 27) Τσακίρης Μιχαήλ, 28) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 29) Ψάρρα – Περίφανου Άννα

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 20, αποτελούντες τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: **Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του δημοτικού έργου: «Διαμόρφωση Βενιζέλου – Φιλελλήνων»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τη με αριθμ. 570/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 450/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου - Φιλελλήνων».
2. Τη με αριθμ. 469/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
3. Τη με αριθμ. 498/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου-Φιλελλήνων».
4. Τη με αριθμ. 524/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου – Φιλελλήνων».
5. Τη με αριθμ. 678/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου-Φιλελλήνων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 9/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου - Φιλελλήνων» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 965/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου-Φιλελλήνων».
8. Τη με αριθμ. 869/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου - Φιλελλήνων».
9. Τη με αριθμ. 164/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του δημοτικού έργου: «Διαμόρφωση Βενιζέλου – Φιλελλήνων».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 13452/19-03-2019 αίτηση του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου - Φιλελλήνων» ΕΚΤΩΡ Τεχνική Α.Ε.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 20045/24-04-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων-Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ»

Δημόσια Σύμβαση: 348.528,37 € **(281.071,27 + 67.457,10 Φ.Π.Α.)**

Κ.Α. Προϋπολογισμού: **30.7322.41049**

Τρόπος εκτέλεσης: **Εργολαβία**

Χρηματοδότηση: **Ίδιοι πόροι**

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 13452/19-3-2019 αίτηση του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου - Φιλελλήνων» ΕΚΤΩΡ Τεχνική Α.Ε. ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 11-6-2019, διότι εκκρεμεί η έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Ελεγκτικό Συμβούλιο, η οποία έχει ήδη σταλεί από την Υπηρεσία μας καθώς και η έγκριση του 2^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε..

Η Δημόσια σύμβαση του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου - Φιλελλήνων» υπογράφηκε στις 09/05/2018 με ημερομηνία έναρξης του την ίδια μέρα και συνολική προθεσμία περάτωσής του εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι στις 04/11/2018. Για το ανωτέρω έργο έχουν ήδη δοθεί παρατάσεις, η οποίες εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 869/22-11-2018 και την υπ' αριθμ. 614/5-3-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 11-6-2019, βάσει των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016

12. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Παζιάνα Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΣΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 11-6-2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA