



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 444**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις Ιερού Ναού Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας».**

Στη Λάρισα, σήμερα 7η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 25981/07-06-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 και του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006. Η συνεδρίαση αυτή αποτελεί την τρίτη κατά σειρά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από τις μη πραγματοποιηθείσες συνεδριάσεις των 6-06-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00μ.μ και 7-06-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ λόγω μη ύπαρξης απαρτίας.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Δαούλας Θωμάς, 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 9) Καλτσάς Νικόλαος, 10) Καφφές Θεόδωρος, 11) Μαμάκος Αθανάσιος, 12) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 13) Παζιάνας Γεώργιος, 14) Πράπας Κωνσταντίνος, 15) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 16) Σάπκας Παναγιώτης, 17) Σούλτης Γεώργιος, 18) Τερζούδης Χρήστος, 19) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια και 20) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αράπκουλε Δέσποινα, 2) Βαγενά Αγγελική, 3) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Γεωργάκης Δημήτριος, 6) Δεληγιάννης Δημήτριος, 7) Ζαούτσος Γεώργιος, 8) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 11) Καραλαριώτου Ειρήνη, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 15) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 16) Μαβίδης Δημήτριος, 17) Μπαμπαλής Δημήτριος, 18) Μπαράς Νικόλαος, 19) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 20) Νασιώκας Έκτορας, 21) Νταής Παναγιώτης, 22) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 23) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σουρλαντζής Απόστολος, 26) Τζανακούλης Κων/νος, 27) Τσακίρης Μιχαήλ, 28) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 29) Ψάρρα – Περίφανου Άννα

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 20, αποτελούντες τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλητη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις Ιερού Ναού Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 400/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Λάρισας».
3. Τη με αριθμ. 419/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 400/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Λάρισας».
4. Τη με αριθμ. 264/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
5. Τη με αριθμ. 283/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Ι. Ναού Κοιμητηρίου».
6. Τη με αριθμ. 283/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Λάρισας».
7. Τη με αριθμ. 430/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές - συντηρήσεις Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 486/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές – Συντηρήσεις Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Λάρισας» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 22260/14-05-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Λάρισας»

Προϋπολογισμού μελέτης: 332.351,17 € (268.025,14 + 64.326,03 Φ.Π.Α.)

Δημόσιας Σύμβασης: 172.039,51 € (138.741,54 + 33.297,97 Φ.Π.Α.)

Κ.Α. Προϋπολογισμού: 30.7331.41067

Τρόπος εκτέλεσης: εργολαβία

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20728/03-05-2019 αίτηση της αναδόχου του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Λάρισας» Διαλέτη Ε.Π.Ε., ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δεκαοκτώ (18) ημερολογιακές ημέρες.

Κατά το χρονικό διάστημα από 04/02/2019 έως 02/05/2019 οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών (όλες στο εξωτερικό περίβλημα του Ιερού Ναού), που προβλεπόταν στο εν λόγω έργο. Συγκεκριμένα εκδηλώθηκαν βροχοπτώσεις στις 06/02/2019, 12-14-15-26-27-28-30/03/2019, 04-05-06-07-09-10-11-18-19-20/04/2019, ήτοι συνολικά δεκαοκτώ (18) ημέρες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Λάρισας» κατά δεκαοκτώ (18) ημερολογιακές ημέρες ήτοι από τις 03/06/2019 στις 21/06/2019, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, βάσει των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

10. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παζιάνα Γεωργίου.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΣΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις Ιερού Ναού Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας» κατά δεκαοκτώ (18) ημερολογιακές ημέρες ήτοι από τις 03/06/2019 στις 21/06/2019, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου βάσει των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

