



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 445**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις».**

Στη Λάρισα, σήμερα 7η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 25981/07-06-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 και του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006. Η συνεδρίαση αυτή αποτελεί την τρίτη κατά σειρά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από τις μη πραγματοποιηθείσες συνεδριάσεις των 6-06-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00μ.μ και 7-06-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ λόγω μη ύπαρξης απαρτίας.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Δαούλας Θωμάς, 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 9) Καλτσάς Νικόλαος, 10) Καφφές Θεόδωρος, 11) Μαμάκος Αθανάσιος, 12) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 13) Παζιάνας Γεώργιος, 14) Πράπας Κωνσταντίνος, 15) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 16) Σάπκας Παναγιώτης, 17) Σούλτης Γεώργιος, 18) Τερζούδης Χρήστος, 19) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαία και 20) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αράπκουλε Δέσποινα, 2) Βαγενά Αγγελική, 3) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Γεωργάκης Δημήτριος, 6) Δεληγιάννης Δημήτριος, 7) Ζαούτσος Γεώργιος, 8) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 11) Καραλαριώτου Ειρήνη, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Ν. Βαίος, 15) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 16) Μαβίδης Δημήτριος, 17) Μπαμπαλής Δημήτριος, 18) Μπαράς Νικόλαος, 19) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 20) Νασιώκας Έκτορας, 21) Νταής Παναγιώτης, 22) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 23) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σουρλαντζής Απόστολος, 26) Τζανακούλης Κων/νος, 27) Τσακίρης Μιχαήλ, 28) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 29) Ψάρρα – Περίφανου Άννα

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 20, αποτελούντες τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απότος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλτη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 192/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις».
3. Τη με αριθμ. 143/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 171/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης μελέτης έργου: Ασφαλτοστρώσεις (2017)».
5. Τη με αριθμ. 213/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις».
6. Τη με αριθμ. 320/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 432/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 357/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις».
9. Τη με αριθμ. 567/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις»
10. Τη με αριθμ. 870/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις».
11. Τη με αριθμ. 82/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις».
12. Τη με αριθμ. 22291/14-5-19 αίτηση της αναδόχου «Κ/Ξ ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ-ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ».
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 22621/16-05-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:
  1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 3/8/2017 με την με αριθμό 432/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
    - β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 15/12/2017. και πρωτοκολλήθηκε στις 15/12/2017 με αριθμό 85356, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 15/12/2017.
    - γ. Η συμβατική προθεσμία είναι (150) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 15/05/2018.
    - δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).
    - ε. Με τις παρακάτω αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκαν παρατάσεις εργασιών:
      - Αρ. Απόφασης 357/08-05-2018 παράταση 90 μέρες με ημερομηνία περάτωσης του έργου να είναι η 15/08/2018
      - Με την 567/26-7-18 απόφαση δίνεται 2η παράταση εργασιών οπότε η νέα ημερομηνία παράτασης είναι η 15/11/2018
      - Με την 870/22-11-18 απόφαση δίνεται 3η παράταση εργασιών οπότε η νέα ημερομηνία παράτασης είναι η 15/02/2019
      - Με την 82/07-02-19 απόφαση δίνεται 4η παράταση εργασιών οπότε η νέα ημερομηνία παράτασης είναι η 15/05/2019
  2. Ο ανάδοχος με την από 14/5/2019 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 30 μέρες, λόγω του ότι κρίνεται αναγκαίο για τη μεταφορά των ΑΕΚΚ σε μονάδα εγκατάστασης και επεξεργασίας, ώστε να ολοκληρωθεί εντέχνως το έργο.
  3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:
    - α. Εύλογο δεδομένου ότι πρέπει να γίνει η μεταφορά των ΑΕΚΚ σε μονάδα εγκατάστασης και επεξεργασίας.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά κατά (30) μέρες οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 14/06/2019.

14. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παζιάνα Γεωργίου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εργασιών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις» κατά (30) ημέρες ήτοι από τις 15/05/2019 στις 14/06/2019, βάση των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA