



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 461**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».**

Στη Λάρισα, σήμερα 30<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 43333/26-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Μαβίδης Δημήτριος, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Νταής Παναγιώτης, 22) Ξηρομερίτης Μάριος, 23) Παζιάνας Γεώργιος, 24) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 25) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 26) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 27) Σάπκας Παναγιώτης, 28) Σούλτης Γεώργιος, 29) Σουρλαντζής Απόστολος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζανακούλης Κων/νος, 32) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 33) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 34) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αράγκουλε Δέσποινα, 2) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 5) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 6) Μαμάκος Αθανάσιος, 7) Μπαμπαλής Δημήτριος, 8) Μπαράς Νικόλαος, 9) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 10) Νασιώκας Έκτορας, 11) Πράπας Αντώνιος, 12) Πράπας Κωνσταντίνος, 13) Σουλούκου Ασπασία, 14) Τσακίρης Μιχαήλ και 15) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντωνίου Νέστορας, Γεωργάκης Δημήτριος, Ζαούτσος Γεώργιος, Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, Καφφές Θεόδωρος, Μπουσμπούκης Ιωάννης, Ξηρομερίτης Μάριος, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Τερζούδης Χρήστος, Τζανακούλης Κων/νος και Τσιαούσης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/16

1. Τη με αριθμ. 557/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.

1. Τη με αριθμ. 584/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4ης Δημοτικής Κοινότητας».

2. Τη με αριθ. 650/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

3. Τη με αριθμ. 63/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2<sup>ου</sup> Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του έργου «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας» και κατακύρωση αυτού.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 39849/13-06-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 39439/12-6-2017 αίτηση του αναδόχου «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ»

Η συμβατική προθεσμία του ανωτέρω έργου λήγει στις 16-6-2017. Με το ανωτέρω σχετικό ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν από:

1. Την παραλαβή των σχεδίων υπογείων δικτύων από οργανισμούς Ο.Κ.Ω.

2. Τις έντονες βροχοπτώσεις των μηνών Μαΐου και Ιουνίου και της αδυναμίας εκτέλεσης εκσκαφών σε κατοικημένες περιοχές με ταυτόχρονη εξασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης στις κατοικίες

Επίσης προβλέπεται επιπλέον καθυστέρηση από τις εργασίες της ΔΕΥΑΛ για την κατασκευή σχαρών ομβρίων υδάτων στα κατασκευασμένα κράσπεδα, οι οποίες πρέπει να προηγηθούν και στη συνέχεια να κατασκευαστεί η οδοστρώση από τον ανάδοχο.

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν.

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 16-8-2017

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

MUNICIPALITY OF LARISSA

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας», κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 16η-8-2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**