



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 466
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017".

Στη Λάρισα, σήμερα 14^η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 20676/08-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 17) Μαβίδης Δημήτριος, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Μπαμπαλής Δημήτριος, 20) Μπαράς Νικόλαος, 21) Νταής Παναγιώτης, 22) Παζιάνας Γεώργιος, 23) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 24) Πράπας Κωνσταντίνος, 25) Σάπκας Παναγιώτης, 26) Σούλης Γεώργιος, 27) Σουρλαντζής Απόστολος, 28) Τσακίρης Μιχαήλ, 29) Τσεκούρα - Ζαχαρού Βάια και 30) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 3) Ζιαζιά - Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 5) Καραλαριώτου Ειρήνη, 6) Καφφές Θεόδωρος, 7) Κοτάκος Μαρία, 8) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 9) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 10) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 11) Νασιώκας Έκτορας, 12) Ξηρομερίτης Μάριος, 13) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 14) Πράπας Αντώνιος, 15) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 16) Τερζούδης Χρήστος, 17) Τζανακούλης Κων/νος, 18) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 19) Ψάρρα - Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε οι Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 196/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων».
3. Τη με αριθμ. 95/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 160/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων»
5. Τη με αριθμ. 264/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων» και την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 279/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 174/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017».
8. Τη με αριθμ. 18546/22-5-2018 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ Γκουγκουλής Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. – Γκουγκουλής Νικόλαος .
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 19313/30-05-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 18546/22.5.18 αίτηση της Κ/Ξ Γκουγκουλής Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. – Γκουγκουλής Νικόλαος, αναδόχου του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017" ζητείται 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εξήντα δύο (62) ημέρες, ήτοι έως τις 17/8/2018.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 16/10/2017 με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών, ήτοι με περαίωση έως τις 16/3/2018. Με την αρ. 174/6.3.18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε μια 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως τις 16/6/18 διότι πολλές εργασίες δεν μπορούσαν να εκτελεστούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για την ασφάλεια των μαθητών και γιατί καθιστούσαν προβληματική την παρακολούθηση των μαθημάτων. Επίσης διότι κατά την πορεία του έργου προέκυψαν απρόβλεπτες, επί πλέον εργασίες, λόγω της φύσης των επισκευών (όπως απρόβλεπτες εργασίες στη θέρμανση, τρύπια θερμοαντικά σώματα, καθιζήσεις εδάφους και στεγάνωση, υγραμονώσεις).

Η 2^η παράταση ζητείται προς αναμονή της έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του παραπάνω έργου.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **62 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως τις **17/8/2018**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017», κατά **62 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως τις **17/8/2018**, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA