



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 474
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου "Ασφαλτοστρώσεις".

Στη Λάρισα σήμερα 28^η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 48075/22-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφφές Θεόδωρος, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 19) Μαβίδης Δημήτριος, 20) Μπαμπαλής Δημήτριος, 21) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 22) Νταής Παναγιώτης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 25) Ρεβήσιος Κων/νος, 26) Σάπκας Παναγιώτης, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Σουρλαντζής Απόστολος, 29) Τσακίρης Μιχαήλ, 30) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια και 31) Ψάρρα – Περιφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 5) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 6) Μαμάκος Αθανάσιος, 7) Μπαράς Νικόλαος, 8) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 9) Νασιώκας Έκτορας, 10) Παζιάνας Γεώργιος, 11) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 12) Πράπας Αντώνιος, 13) Πράπας Κωνσταντίνος, 14) Σουλούκου Ασπασία, 15) Τερζούδης Χρήστος, 16) Τζανακούλης Κων/νος, 17) Τσιαούσης Κων/νος και 18) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλητη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ξηρομερίτης Μάριος και Καλαμπαλίκης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου "Ασφαλτοστρώσεις" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Π.Δ. 171/1987
2. Το Π.Δ. 609/1985
3. Το Ν. 1418/1984
4. Το Ν. 3669/2008
5. Το Ν. 3852/2010
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 43787/13-07-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ. με την υπ' αριθμ 43787/13-07-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ

Με την υπ' αριθμ. 43787/13-07-2016 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία του έργου : «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ**» ζητά παράταση προθεσμίας για την κατασκευή του έργου.

Η 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου λήγει την 17/7/2016. Οι λόγοι που επικαλείται στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία δηλαδή, η καθυστέρηση του έργου οφείλεται στο ότι

1. Επειδή όλες οι εργασίες γίνονται εντός του οδικού δικτύου πόλης Λάρισας, απαιτείται πάντα η άδεια από το τμήμα Τροχαίας Λάρισας

Το τμήμα Τροχαίας Λάρισας μας δίνει πάντα 2 ημέρες άδεια, με αποτέλεσμα να μπορούμε να εκτελούμε εργασία μόνο 2 ημέρες με μία διακοπή και ξανά επανάληψη .

2. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δύο (2) εργολαβίες τσιμεντοστρώσεων που περιλαμβάνουν τους αστικούς πεζόδρομους.

Για δε τη μία εργολαβία υπάρχει σε εκκρεμότητα προσφυγή στο ελεγκτικό συνέδριο και έχει προγραμματιστεί για 15 Ιουλίου η εκδίκαση και είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.(ένδικη απόφαση – υπογραφή συμφωνητικού)

3. Εκκρεμεί σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για την τακτοποίηση της αλλαγής του ποσοστού του ΦΠΑ

Για όλους τους ανωτέρω λόγους ζητάμε παράταση δύο μηνών έως 17/9/16 για την ολοκλήρωση των εργασιών.

7. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κρίκη Πέτρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "Ασφαλτοστρώσεις", κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 17/09/2016 για την ολοκλήρωση των εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	
	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ	
	ΑΓΓΕΛΙΚΗ	
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		