



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 476
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας».

Στη Λάρισα, σήμερα 9η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 30384/05-07-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Βαγενά Αγγελική, 8) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 9) Γελαλή Πολυξένη, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 20) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μπαμπαλής Δημήτριος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 35) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Μπαράς Νικόλαος, 7) Νασιώκας Έκτορας, 8) Παζιάνας Γεώργιος, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 10) Πράπας Κωνσταντίνος, 11) Τζανακούλης Κων/νος, 12) Τσακίρης Μιχαήλ, 13) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια και 14) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 29041/27-06-2019 αίτηση της *Κ/Ε: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.*,
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 29235/28-06-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤΙΚΟ: Υπ' αρ. Πρωτ. 29041/27-06-2019 αίτηση της *Κ/Ε: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.*, με θέμα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ»

Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις:

1. Υπ' αρ. 52/15-02-2018 Α.Ο.Ε.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων
2. Υπ' αρ. 114/13-02-2018 Α.Δ.Σ.: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου
3. Υπ' αρ. 67/22-02-2018 Α.Ο.Ε.: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του έργου
4. Υπ' αρ. 163/19-04-2018 Α.Ο.Ε.: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου
5. Υπ' αρ. 316/21-06-2018 Α.Ο.Ε.: Εξέταση 1ου πρακτικού Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την *Κ/Ε: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.*
6. Υπ' αρ. 385/26-07-2018 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού Ε.Δ. και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην *Κ/Ε: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.*
7. Στις 05-11-2018 με Α.Π. 38205 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση ποσού 426.352,56 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
8. Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι 270 Η.Η. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το πέρας της σύμβασης ορίστηκε στις 02-08-2019.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με το ανωτέρω επισυναπτόμενο σχετικό, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» - του οποίου η εκτέλεση λήγει στις 02-08-2019 - κατά εκατόν δώδεκα (112) ημερολογιακές ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση της αναδόχου *Κ/Ε: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.*.

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπ' όψιν το ανωτέρω αίτημα και σύμφωνα με το εγκεκριμένο ημερολόγιο εργασιών του έργου διαπιστώνει ότι:

α. Οι βροχερές Η.Η. ανέρχονται σε ενενήντα τέσσερις (94). Κατά την ανωτέρω χρονική διάρκεια των ενενήντα τεσσάρων (94) ημερολογιακών ημερών, δεν ήταν δυνατόν η εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Επίσης η λασπώδης επιφάνεια του εδάφους δεν επέτρεπε την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών οι οποίες απαιτούσαν την χρήση βαρέων δομικών μηχανημάτων.

β. Κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών απαιτήθηκε η μετατόπιση και η υποβίβαση των υφισταμένων δικτύων κοινής ωφέλειας από τους αντίστοιχους Οργανισμούς (ύδρευση, πυρόσβεση, τηλεφωνικό δίκτυο και φυσικό αέριο) επειδή θα ευρίσκοντο πάνω από την τελική στάθμη του χώρου στάθμευσης.

Για την διέλευση και την προστασία των μελλοντικών καλωδίων της γεωθερμίας απαιτήθηκε χρόνος για την εκσκαφή των οδεύσεων, την κατασκευή επιπλέον φρεατίων από σκυρόδεμα και την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών σωληνώσεων. Οι ανωτέρω εργασίες δεν είχαν προβλεφθεί

από την Υπηρεσία καθόσον προέκυψε έγκριση χρηματοδότησης της μελέτης γεωθερμίας μετά από πρόσκληση για ένταξη στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Η διεξαγωγή επίσημων αγώνων με τριήμερη διάρκεια κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο όπου, για λόγους ασφάλειας λόγω μεγάλης επισκευσιμότητας του κοινού, ήταν αδύνατη η εκτέλεση οιαδήποτε εργασίας στον υπαίθριο χώρο.

Οι ανωτέρω λόγοι της παρ. β. Υπολογίζονται σε δέκα οκτώ (18). Ήτοι σύνολο 94 Η.Η. +18 Η.Η.=112 Η.Η.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 147 παρ. 8α,9 και 10 του Ν.4412/2016,

εισηγούμαστε

την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης (συνολική προθεσμία) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ», κατά εκατόν δώδεκα (112) ημερολογιακές ημέρες. Ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 02-08-2019 στις 22-11-2019.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένο:

Αίτηση της Κ/Ξ: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Α.Π. 29041/27-06-2019

4. Τη δήλωση του δημοτικού συμβούλου κ. Κρίκη Πέτρου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας» κατά εκατόν δώδεκα (112) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 02-08-2019 στις 22-11-2019.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

MUNICIPALITY OF LARISSA