



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 477**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας της συνοικίας Τούμπας».**

Στη Λάρισα, σήμερα 9η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 30384/05-07-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Βαγενά Αγγελική, 8) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 9) Γελαλή Πολυξένη, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 20) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μπαμπαλής Δημήτριος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 35) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Μπαράς Νικόλαος, 7) Νασιώκας Έκτορας, 8) Παζιάνας Γεώργιος, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 10) Πράπας Κωνσταντίνος, 11) Τζανακούλης Κων/νος, 12) Τσακίρης Μιχαήλ, 13) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια και 14) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας της συνοικίας Τούμπας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 197/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας συνοικίας Τούμπας».
3. Τη με αριθμ. 138/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 175/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας».
5. Τη με αριθμ. 243/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας».
6. Τη με αριθμ. 345/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 384/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση Πλατείας συνοικίας Τούμπας» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αρ. πρωτ. 14100/21-03-2019 αίτηση της Ένωσης Οικονομικών Φορέα «ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΒΕΤΕ – ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
9. Τη με αριθμ. 264/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας»
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 28128/21-06-2019 αίτηση της Ένωσης Οικονομικών Φορέα “ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΒΕΤΕ – ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 28306/24-06-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

**ΣΧΕΤΙΚΟ:** Υπ’ αρ. Πρωτ. 28128/21-06-2019 αίτηση της Ένωσης Οικονομικών Φορέα “ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΒΕΤΕ – ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, με θέμα παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ»

Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις:

1. Υπ’ αρ. 138/04-04-2018 Α.Ο.Ε.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων
2. Υπ’ αρ. 197/22-04-2018 Α.Δ.Σ.: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου
3. Υπ’ αρ. 175/27-04-2018 Α.Ο.Ε.: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του έργου
4. Υπ’ αρ. 243/24-05-2018 Α.Ο.Ε.: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου
5. Υπ’ αρ. 345/05-07-2018 Α.Ο.Ε.: Εξέταση 1ου πρακτικού Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την Ένωση Οικονομικών Φορέα “ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΒΕΤΕ – ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”
6. Υπ’ αρ. 384/26-07-2018 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού Ε.Δ. και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην Ένωση Οικονομικών Φορέα “ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΒΕΤΕ – ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”
7. Στις 14-11-2018 με Α.Π. 39966 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση ποσού 330.842,19 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
8. Υπ’ αρ. 264/04-04-2019 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ», κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 15-05-2019 στις 15-07-2019.

## **Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Σύμφωνα με το ανωτέρω επισυναπτόμενο σχετικό, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ», -του οποίου η εκτέλεση λήγει στις 15-07-2019-, κατά εκατόν τρεις (103) ημερολογιακές ημέρες, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών πρασίνου εξ αιτίας των μεγάλων θερμοκρασιών που αναπτύσσονται κατά τους θερινούς μήνες.

Η φύτευση κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο προκαλεί την ανάπτυξη μυκήτων με αποτέλεσμα την αναστολή της ανάπτυξης των φυτών. Η κατάλληλη περίοδος φύτευσης είναι από 20-08-2019 και μετά. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος-της παράτασης- θα έχουν ολοκληρωθεί άρτια και σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες η εκτέλεση των εργασιών πρασίνου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 147 παρ. 8α,9 και 10 του Ν.4412/2016,

#### **εισηγούμαστε**

την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης (συνολική προθεσμία) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ», κατά εκατόν τρεις (103) ημερολογιακές ημέρες. Ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 15/07/2019 στις 15/10/2019.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

#### Συνημμένο:

Αίτηση της Ένωσης Οικονομικών Φορέα "ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΒΕΤΕ – ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." με Α.Π. 28128/21-06-2019

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας» κατά εκατόν τρεις (103) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 15/07/2019 στις 15/10/2019, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA