



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 479
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ 2017 & Α΄ ΦΑΣΗ 2018)".

Στη Λάρισα, σήμερα 9η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 30384/05-07-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Βαγενά Αγγελική, 8) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 9) Γελαλή Πολυξένη, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 20) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μπαμπαλής Δημήτριος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 35) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Μπαράς Νικόλαος, 7) Νασιώκας Έκτορας, 8) Παζιάνας Γεώργιος, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 10) Πράπας Κωνσταντίνος, 11) Τζανακούλης Κων/νος, 12) Τσακίρης Μιχαήλ, 13) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια και 14) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Β' ΦΑΣΗ 2017 & Α' ΦΑΣΗ 2018)" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 229/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου "Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολείων (Β' ΦΑΣΗ 2017 & Α' ΦΑΣΗ 2018)".
3. Τη με αριθμ. 138/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 162/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Β' ΦΑΣΗ 2017 & Α' ΦΑΣΗ 2018)».
5. Τη με αριθμ. 271/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολείων (Β' Φάση 2017 και Α' Φάση 2018)» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
6. Τη με αριθμ. 348/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολείων (Β' φάση 2017 και Α' φάση 2018) και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 165/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο: "Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολείων (Β' Φάση 2017 & Α' Φάση 2018)".
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 29445/01-07-2019 αίτηση του αναδόχου του έργου "Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολείων (Β' Φάση 2017 & Α' Φάση 2018)" ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 29445/01-07-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Η σύμβαση του έργου, με τον ανάδοχο ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, υπογράφηκε στις 27/09/2018, με προθεσμία περαίωσης διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 24/05/2019.

Με την υπ' αριθμ. 165/05-03-2019 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1^η παράταση του έργου έως τις 21/08/2019 λόγω της παρατεταμένης κακοκαιρίας κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων και λόγω του γεγονότος ότι οι εργασίες εκτελούνταν σε περίοδο πλήρους λειτουργίας των σχολικών μονάδων πράγμα που επιβράδυνε την πρόοδο των εργασιών.

Με την παρούσα εισήγηση και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 28796/25-06-2019 αίτηση του αναδόχου ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ ζητείται η 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Β' ΦΑΣΗ 2017 & Α' ΦΑΣΗ 2018)", κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την **20/10/2019**. Η παράταση ζητείται επειδή οι εργασίες έως τον Ιούνιο εκτελούνταν σε περίοδο πλήρους λειτουργίας των σχολείων και ειδικότερα το τελευταίο διάστημα οι σχολικές μονάδες λειτούργησαν σαν εκλογικά κέντρα και επιπλέον διεξήχθησαν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Ακόμη θα πρέπει να συνταχθεί ο τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου και να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, **προτείνουμε την 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 20/10/2019.**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ 2017 & Α΄ΦΑΣΗ 2018)" κατά **60 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την **20/10/2019**, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA