



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 489
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ».

Στην Λάρισα σήμερα την 28 Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 86626/22-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ζωγράφος Βασίλειος, 9) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφές Θεόδωρος, 13) Κέλλας Χρήστος 14) Κοτάκου Μαρία, 15) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 16) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Μάντζαρη Δέσποινα, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 24) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 25) Μπεκύρης Μιχαήλ, 26) Ντάβαρη Ευαγγελία, 27) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Ούντρια Ευαγγελή, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Πρασσάς Αναστάσιος, 32) Σαμουρέλης Κων/νος, 33) Σάπκας Ιωάννης, 34) Σουλούκου Ασπασία, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσιαούσης Κων/νος και 38) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Καλογιάννης Απόστολος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος, 5) Λέτσιος Ιωάννης, 6) Παπακρίβος Χρυσόστομος και 7) Σούλης Γεώργιος,

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 38, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3669/08.
2. Το Ν. 3852/10.
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Το Π.Δ. 171/87.
5. Το Ν.3463/06.
6. Το Ν. 1418/84.
7. Την ΑΔΣ 403/10.
8. Την ΑΔΕ 426/10.
9. Την ΑΔΕ 501/10.
10. Την ΑΔΣ 333/11.
11. Την με αριθμ. Πρωτ. 22226/29-3-2011 αίτηση της Κ/Ξ Ν. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ».
12. Το με αρ. πρωτ. 76215/5-7-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ».

Με την υπ' αριθμ. 22226/29-3-2011 αίτηση της Κ/Ξ Ν. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ».

είχε ζητηθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν επτά (107) ημέρες, ήτοι έως 19/8/2011 για τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών .

Ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν στις 5/5/2011 και με την υπ' αριθμ. 333/12-5-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι τις 19/8/2011.

Με την υπ' αριθμ. 71158/22-6-2011 αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας, ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά ενενήντα μία (91) ημέρες, ήτοι έως 18/11/2011 για τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών.

Η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών ζητείται για το λόγο ότι, μετά από συζήτηση με τους επιβλέποντες και προϊσταμένους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, συμφωνήθηκε η αναβολή της δενδροφύτευσης και φύτευσης χλοοτάπητα για τον μήνα Οκτώβριο 2011, λόγω μη κατάλληλων καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για τις εργασίες αυτές.

Συνολικά ζητείται παράταση 91 ημερών.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 91 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 18/11/2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ», κατά σαράντα 91 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 18/11/2011, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ