



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 502
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 30/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ασκληπιού)».

Στη Λάρισα, σήμερα 29η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 33418/25-07-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάνης Δημήτριος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καραλαριώτου Ειρήνη, 15) Καφφές Θεόδωρος, 16) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 17) Μαβίδης Δημήτριος, 18) Μπαμπαλής Δημήτριος, 19) Νταής Παναγιώτης, 20) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 21) Πράπας Αντώνιος, 22) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 23) Σάπκας Παναγιώτης, 24) Σουρλαντζής Απόστολος, 25) Τερζούδης Χρήστος, 26) Τσακίρης Μιχαήλ, 27) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαία και 28) Ψάρρα – Περιφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:1) Αράπκουλε Δέσποινα,2) Γελαλή Πολυξένη, 3) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 7) Κοτάκου Μαρία, 8) Κρίκης Πέτρος, 9) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 10) Μαμάκος Αθανάσιος, 11) Μπαράς Νικόλαος, 12) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 13) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 14) Νασιώκας Έκτορας, 15) Παζιάνας Γεώργιος, 16) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 17) Πράπας Κωνσταντίνος, 18) Σούλτης Γεώργιος, 19) Τζανακούλης Κων/νος, 20) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 21) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 28, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ασκληπιού)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016.
2. Τη με αριθμ. 97/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
3. Τη με αριθμ. 175/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου « Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ασκληπιού)».
4. Τη με αριθμ. 307/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)».
5. Τη με αριθμ. 441/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ασκληπιού)» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 501/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ασκληπιού)» και κατακύρωση αυτού.
7. Την υπ' αριθμ. 31224/11-7-2019 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας «Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 31977/16-07-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 31224 / 11-7-2019 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας «Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», του έργου :« ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ) » ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών.

Την 18/2/2019 υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου με συνολική προθεσμία περαίωσης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 17/8/2019.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης , σύμφωνα με την έγκριση των μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας της οδού Ασκληπιού (ΦΕΚ 2486Β / 28-6-2018), εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 67/27-3-2019 απόφαση από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ασκληπιού.

Έτσι η έναρξη των εργασιών έγινε την 1/4/2019, δηλαδή με καθυστέρηση **42** ημερολογιακών ημερών.

Στη συνέχεια και στο διάστημα μέχρι την οριστικοποίηση (στις 7/5/2019) κάποιων διευκρινήσεων της εγκεκριμένης μελέτης, δόθηκε εντολή από την Υπηρεσία για διακοπή των εργασιών από 22/4/2019 έως 1/5/2019, όπως σημειώθηκε και στο ημερολόγιο εργασιών, δηλαδή **10** ημερολογιακών ημερών.

Για τον λόγο αυτό ζητείται έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά **πενήντα δύο (52) ημερολογιακές ημέρες** από την αρχική ημερομηνία περαίωσης που ήταν η 17 / 8 / 2019 , ήτοι **από 18 / 8 / 2019 έως 7 / 10 / 2019** .

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ασκληπιού)» κατά πενήντα δύο (52) ημερολογιακές ημέρες από την αρχική ημερομηνία περαίωσης που ήταν η 17η/8/2019, ήτοι από 18 / 8 / 2019 έως 7 / 10 / 2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ