



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 503
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου» του Δήμου Λαρισαίων.

Στη Λάρισα σήμερα 18^η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 47842/14-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφφές Θεόδωρος, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπαράς Νικόλαος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Παζιάνας Γεώργιος, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, 34) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 35) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 36) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γελαλή Πολυξένη, 2) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 3) Δεληγιάννης Δημήτριος, 4) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 7) Νασιώκας Έκτορας, 8) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 9) Σάπκας Παναγιώτης, 10) Σουλούκου Ασπασία, 11) Τερζούδης Χρήστος, 12) Τζανακούλης Κων/νος και 13) Ψάρρα – Περιφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλητη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μπαράς Νικόλαος, Πράπας Αντώνιος, Τσιαούσης Κωνσταντίνος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου» του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 8 παρ. 8 εδαφ. α του Ν. 3669/2008
2. Τη με αριθ. 318/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου».
3. Τη με αριθ. 210/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 265/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Επισκευές συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου».
5. Τη με αριθμ. 341/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευές Συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου», (Άγονο) και επανάληψη του Διαγωνισμού.
6. Τη με αριθμ. 395/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευές –Συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 202/2017 ΑΔ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου».
8. Τη με αριθμ. 393/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις νέου κοιμητηρίου» του Δήμου Λαρισαίων.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 45606 /05-07-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την συνημμένη υπ' αριθμ. 45776/5-7-17 αίτηση του Γεώργιου Γκόγκου, αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», **ζητείται παράταση του έργου κατά 45 ημέρες.** Η συμβατική προθεσμία των εργασιών του ανωτέρω έργου μετά την πρώτη έγκριση παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η 15/7/2017.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου μέχρι τις 4-7-2017 δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες σε σύνολο δεκαπέντε (15) ημερών λόγω κακών καιρικών συνθηκών: βροχή, καύσωνας. Δεδομένου ότι το έργο εκτελείται σε εξωτερικό χώρο και οι εργασίες της κατασκευής πρέπει να γίνονται σε καλές κλιματολογικές συνθήκες βάση κανονισμών, κατέστη αδύνατη η εκτέλεση εργασιών στις παραπάνω αναφερόμενες μέρες.

Επιπλέον εκκρεμεί η έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση και εκτέλεση των τελικών εργασιών του έργου. Η έγκριση του ΑΠΕ απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα λόγω της απαίτησης της έγκρισης του από το Τεχνικό Συμβούλιο σε πρώτο στάδιο και της έγκρισης του από το Δημοτικό Συμβούλιο σε δεύτερο και τελικό στάδιο.

Βάση των ανωτέρω, **εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες,** σύμφωνα με την παρ. 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «με αναθεώρηση », καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η νέα προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» θα είναι η **29/8/2017.**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις νέου κοιμητηρίου» του Δήμου Λαρισαίων, κατά 45 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 29/8/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

