



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 504
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων του 12^{ου} Λυκείου για την εγκατάσταση του 1^{ου} Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού του Δήμου Λαρισαίων.

Στη Λάρισα σήμερα 18^η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 47842/14-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφφές Θεόδωρος, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπαράς Νικόλαος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Παζιάνας Γεώργιος, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, 34) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 35) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 36) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γελαλή Πολυξένη, 2) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 3) Δεληγιάννης Δημήτριος, 4) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 7) Νασιώκας Έκτορας, 8) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 9) Σάπκας Παναγιώτης, 10) Σουλούκου Ασπασία, 11) Τερζούδης Χρήστος, 12) Τζανακούλης Κων/νος και 13) Ψάρρα – Περιφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μπαράς Νικόλαος, Πράπας Αντώνιος, Τσιαούσης Κωνσταντίνος, Καλαμπαλίκης Κων/νος και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων του 12^{ου} Λυκείου για την εγκατάσταση του 1^{ου} Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/2008
2. Το Ν. 3463/06
3. Το ΠΔ 609/85
4. Το ΠΔ 171/87
5. Το Ν. 3852/2010
6. Τη με αριθμ. 155/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 12^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ »
7. Τη με αριθμ. 137/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
8. Τη με αριθμ. 152/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 12^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»
9. Τη με αριθμ. 254/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση χώρων του 12^{ου} Λυκείου για την εγκατάσταση του 1^{ου} Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού» και κατακύρωση αυτού
10. Τη με αριθμ. 452/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: «Έγκριση άσκησης ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της με αριθμό 9ΠΣ/2015 πράξης της 2ΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Λάρισας και πρόσληψη δικηγόρου».
11. Τη με αριθ. 373/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Ανάκληση της υπ' αριθμ. 254/11-6-2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση χώρων του 12^{ου} Λυκείου για την εγκατάσταση του 1^{ου} Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού και κατακύρωση αυτού» και κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
12. Τη με αριθ. 463/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έλεγχος των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη του Διαγωνισμού για το Δημοτικό έργο «Διαμόρφωση χώρων του 12^{ου} Λυκείου για την εγκατάσταση του 1^{ου} ειδικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού».
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 46374/07-07-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Σχετικό:

1. Υπ' αριθμ. 45901/6-7-2017 αίτηση Εταιρείας Ιωάννης Λιάπης & ΣΙΑ Ε.Ε.
2. Υπ' αριθμ. 29072/2-5-2017 έγγραφο της Εταιρείας Ιωάννης Λιάπης & ΣΙΑ Ε.Ε
3. Υπ' αριθμ. 74/9-5-2017 έγγραφο του 12^{ου} ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Σύμφωνα με την συνημμένη υπ' αριθμ. 45901/6-7-2017 αίτηση της Εταιρείας Ιωάννης Λιάπης & ΣΙΑ Ε.Ε., αναδόχου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 12^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ», ζητείται νέα παράταση περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 12^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ κατά εξήντα (60) ημέρες από 01/08/2017 με οριστική περαίωση του έργου στις 31/09/2017.

Οι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η νέα παράταση περαίωσης του έργου:

1) Το σχολικό συγκρότημα ήταν κλειστό για 21 ημέρες λόγω των ενδοσχολικών και πανελλαδικών εξετάσεων (έγγραφο σχολείου αρ. πρωτ. 74- 09/05/2017)

2) Οι εργασίες διακόπτονταν κάθε Πέμπτη λόγω του αποκλεισμού των εισόδων του σχολείου από την λαϊκή αγορά με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η μεταφορά εργαλείων, εμπορευμάτων και προσωπικού.

3) Εκκρεμεί έγκριση 1ου Α.Π.Ε., και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και εκτέλεση των νέων εργασιών που αναφέρονται σε αυτά.

Βάση των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 12ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» κατά εξήντα (60) ημέρες από 01/08/2017 σύμφωνα με την παρ. 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση των εργασιών αυτών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών θα είναι η 31/09/2017.

14. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Παζιάνα Γεώργιου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 12ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ», κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 31/09/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA