



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 520
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 42/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης (χρονική επέκταση) της υπ' αριθμ. πρωτ. 24655/23.05.2023(ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΒ012733477) συναφθείσας συμβάσεως για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Αισθητικού Άλσους του Δήμου Λαρισαίων», με τον οικονομικό φορέα KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Στη Λάρισα, σήμερα 09η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 55047/03-11-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γαμβρούλας Νικόλαος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Δεληγιάννης Δημήτριος, 15) Δρυστελλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καραλαριώτου Ειρήνη, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Λώλος Αχιλλέας, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μαμάκος Αθανάσιος, 26) Μόρας Ευάγγελος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νασιώκας Παναγιώτης, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Ξηρομερίτης Μάριος, 31) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 32) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 33) Παπαδούλης Γεώργιος, 34) Παπαπαρίσης Απόστολος, 35) Παπαποστόλου Δημήτριος, 36) Πράπας Αντώνιος, 37) Σάπκας Παναγιώτης, 38) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 39) Τερζούδης Χρήστος, 40) Τζατζάκης Φώτιος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ και 42) Τσιλιμίγκας Χρήστος

καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Φαλάνης , κ.Λυγούρας Κωνσταντίνος και Ραχούλας κ. Γώγουλος Αναστάσιος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 3) Κρίκης Πέτρος, 4) Παναγιώτου Ιωάννης, 5) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 6) Σούλης Γεώργιος και 7) Τσιάρας Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, Βλαχούλης Κωνσταντίνος, Δρυστέλλας Αθανάσιος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, Καραλαριώτου Ειρήνη, Κυριτσάκας Βάιος, Μαμάκος Αθανάσιος, Ξηρομερίτης Μάριος, Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Παπαπαρίσης Απόστολος, Παπαποστόλου Δημήτριος, Πράπας Αντώνιος, Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, Τερζούδης Χρήστος, Τζατζάκης Φώτιος και Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση τροποποίησης (χρονική επέκταση) της υπ' αριθμ. πρωτ. 24655/23.05.2023(ΑΔΑΜ: 23SYMV012733477) συναφθείσας συμβάσεως για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Αισθητικού Άλσους του Δήμου Λαρισαίων», με τον οικονομικό φορέα KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 132 παρ. 1 περ. γ και 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τη με αριθμ. 905/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση του Αισθητικού Άλσους».
4. Τη με αριθμ. 906/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Αισθητικού Άλσους του Δήμου Λαρισαίων».
5. Τη με αριθμ. 46/2023 Α.Ο.Ε. η οποία έχει ως εξής: Εξέταση πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Αισθητικού Άλσους του Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 98/2023 Α.Ο.Ε. η οποία έχει ως εξής: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Αισθητικού Άλσους του Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 54326/01-11-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ: Το υπ' αριθμ. 54268/31-10-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Λαμβάνοντας υπόψη,

- I. Την υπ' αριθ. πρωτ.53514/07-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011748365), διακήρυξη η οποία αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ» του Δήμου Λαρισαίων,
- II. Την υπ' αριθμ. 24/2023 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου δημοσίων συμβάσεων από τη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Π.Ε. Λάρισας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τον έλεγχο νομιμότητας όπου απέβη θετικός,
- III. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 24655/23.05.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012733477) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για την ανωτέρω προμήθεια, με χρονική διάρκεια έξι μηνών,
- IV. Την αριθμ. πρωτ. Α3638/06-09-2023 (ΑΔΑ: ΩΜΝΛ46ΝΠΙΘ-4ΞΤ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εξαιτίας της θεομηνίας Daniel, έως και 04 Μαρτίου 2024.
- V. Την υπ αριθμ.πρωτ.54203/31-10-2023 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου που ζητά την μετάθεση του χρόνου παράδοσης υλικών κατά 6 μήνες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

- VI. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 54268/31-10-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- VII. Το ν. 4412/2016, άρθρο 132, «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», παρ. 1, περ. γ,
- VIII. Το ν. 4412/2016 άρθρο 206,παρ.4 «Χρόνος παράδοσης υλικών»

παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:

1. Την τροποποίηση για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, δηλαδή έως 22-05-2024 της υπ' αριθ. πρωτ. 24655/23.05.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012733477) συναφθείσας συμβάσεως για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ του Δήμου Λαρισαίων, με τον οικονομικό φορέα KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, Επαμεινώνδα 18, Καλλιθέα Αττικής, Τ.Κ. 17674, ΑΦΜ 800821989, ΔΟΥ Καλλιθέας, τηλ. 2106990229, e-mail:info@kergon.gr, με βάση τα διαλαμβανόμενα στο ν. 4412/2016, άρθρο 132, «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», παρ. 1, περ. γ. και άρθρο 206, παρ.4 «Χρόνος παράδοσης υλικών», για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής οι οποίοι κατέστησαν αδύνατη την πρόσβαση από τον οικονομικό φορέα προκειμένου να εκτελέσει εμπρόθεσμα την σύμβαση και να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη.
 2. Την χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.
- Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.
8. Το με αριθ. πρωτ. 54268/31-10-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ
ΑΛΣΟΥΣ”
ΘΕΜΑ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΔΑΜ:
23SYMV012733477)

Στη Λάρισα και στο γραφείο του Τμήματος Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 31η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ” (στο εξής Επιτροπή), η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 905/29-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ : ΩΔΦΑΩΛΞ-ΥΤΦ), αποτελούμενη από τους:

1. ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΛΑΪΑ,
2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΗΛΙΑ,
3. ΜΙΜΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ,

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την χρονική επέκταση (παράταση) του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών, για λόγους ανωτέρας βίας, της με αριθμ. πρωτ. 24655/23.05.2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV012733477) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” (Επαμεινώνδα 18, Καλλιθέα Αττικής, Τ.Κ. 17674, ΑΦΜ 800821989, ΔΟΥ Καλλιθέας, τηλ. 2106990229, e-mail:info@kergon.gr), η οποία αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ», με βάση την με αριθμ. πρωτ. 53514/07-12-2022 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011748365), που διέπεται από τον ν. 4412/2016.

Αναλυτικότερα, με την αριθμ. 98/28-02-2023 απόφαση (ΑΔΑΜ: 23AWRD012579076, ΑΔΑ:ΨΑΥ8ΩΛΞ-ΛΒΕ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων έγινε η κατακύρωση αυτής στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” (Επαμεινώνδα 18, Καλλιθέα Αττικής, Τ.Κ. 17674, ΑΦΜ 800821989, ΔΟΥ Καλλιθέας, τηλ. 2106990229, e-mail:info@kergon.gr), με αξία σύμβασης για τον Δήμο Λαρισαίων 849.289,13 € πλέον ΦΠΑ 24% 203.829,39 €, ήτοι συνολικού ποσού 1.053.118,52 €.

Στη συνέχεια, η διαδικασία και το σχέδιο σύμβασης ελέγχθηκαν ως προς την νομιμότητα τους από τη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Π.Ε. Λάρισας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ο έλεγχος με βάση την αριθμ. 24/2023 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου δημοσίων συμβάσεων, απέβη θετικός.

Κατόπιν των παραπάνω, υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. 24655/ 23.05.2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV012733477) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ», με χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης και μετά την παραλαβή μέρους των ειδών αυτής, τα οποία παραλήφθηκαν από την Επιτροπή στη 01-09-2023, σύμφωνα και με το 1ο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής που συντάχθηκε για το σκοπό αυτό, έλαβαν χώρα ακραία καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία DANIEL - πλημμύρες), τα οποία κατέστησαν αντικειμενικώς αδύνατη την ομαλή συνέχιση εκτέλεσης της προμήθειας, με άμεσο αντίκτυπο στην εμπρόθεσμη παράδοση του συνόλου των συμβατικών ειδών αυτής.

Συγκεκριμένα, εξαιτίας της θεομηνίας Daniel, που ξεκίνησε στην Θεσσαλία στις 04-09-2023, το Αισθητικό Άλσος καλύφθηκε από τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών, λόγω της γειννίας με τον ποταμό Πηνειό, ο οποίος υπερχείλισε μετά το τέλος των βροχοπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. Α3638/06-09-2023 (ΑΔΑ: ΩΜΝΛ46ΝΠΙΘ-4ΕΤ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έως και 04 Μαρτίου 2024.

Η θεομηνία κατέστησε αδύνατη την πρόσβαση στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης για 1,5 μήνα περίπου. Ακόμη και σήμερα, όλη η έκταση του Αισθητικού Άλσους είναι καλυμμένη με λάσπη, ενώ υπάρχουν ζημιές τόσο εντός του διαμορφωθέντα χώρου όσο και σε υφιστάμενους εξοπλισμούς περιμετρικά αυτού, η καλή λειτουργία των οποίων έχει άμεση σχέση με την υπό εκτέλεση προμήθεια. Για παράδειγμα, από την πλημμύρα έχουν καταρρεύσει υφιστάμενες περιφράξεις όπως π.χ. η μεταλλική περίφραξη με πλέγμα του γηπέδου skate, η ξύλινη περίφραξη της λίμνης κ.α., οι ηλεκτρολογικοί πίνακες έχουν γεμίσει με λάσπη και, επιπλέον, είναι προς διερεύνηση εάν λειτουργούν τα φωτιστικά σώματα ή αν υπάρχουν βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο ή στα υπόλοιπα δίκτυα του χώρου.

Επειδή, κάτω από αυτές τις συνθήκες, θεωρείται πως δεν είναι δυνατή η επιτυχής και εμπρόθεσμη υλοποίηση της προμήθειας στο σύνολό της, ο ανάδοχος με την αριθμ. πρωτ. 54203/31-10-2023 αίτηση, ζητά την μετάθεση του χρόνου παράδοσης υλικών κατά 6 μήνες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την «μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των υλικών της παρούσας σύμβασης, για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, χωρίς επιβολή κυρώσεων», σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Με βάση το άρθρο 7 της εν λόγω σύμβασης “Χρόνος παράδοσης υλικών – Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών” και την παρ. 6.1.1 του άρθρου 6.1 “Χρόνος παράδοσης υλικών” της διακήρυξης που τη διέπει «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να

μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κρίνεται πως υφίσταται λόγος ανωτέρας βίας, ο οποίος είναι το πλημμυρικό φαινόμενο, που κάλυψε για αρκετές ημέρες όλη την έκταση του Αισθητικού Άλσους και έκανε απροσπέλαστη την πρόσβαση για διάστημα μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα, ως συνέπεια της κακοκαιρίας DANIEL που ξεκίνησε στις 04-09-2023, προκαλώντας καταστροφές στον υφιστάμενο εξοπλισμό και δυσχέρεια στην ολοκλήρωση της σύμβασης. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, προκειμένου να συνεχιστεί η προμήθεια και έντεχνη τοποθέτηση των υπολοίπων ειδών που περιλαμβάνονται σ' αυτή, στα σημεία που προβλέπονται εντός του Αισθητικού Άλσους, απαιτείται να προηγηθεί ο καθαρισμός του από τις λάσπες και τα φερτά υλικά, που παρέμειναν στο χώρο μετά την απομάκρυνση των νερών της πλημμύρας.

Ως εκ τούτου, οι λόγοι ανωτέρας βίας που συντρέχουν κατά την υλοποίηση της τρέχουσας σύμβασης, είναι φανερό ότι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

Στη διακήρυξη και στο άρθρο 6.1 αυτής αναφέρεται ότι “Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε μέγιστο διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης...”. Με δεδομένο ότι η τρέχουσα σύμβαση υπογράφηκε στις 23-05-2023, ο χρόνος υλοποίησής της λήγει στις 22-11-2023. Προτείνεται λοιπόν η **μετάθεση** του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή στις 22-05-2024. Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, σημειώνεται ότι “Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις”.

Πέραν αυτών, παράλληλα τηρούνται και οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, παρ. γ, του ν. 4412/2016, αφού “πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μία επιμελή αναθέτουσα αρχή,
- η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
- οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαίσιο.”

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και τα ισχύοντα στα άρθρα 206 παρ. 4 και 132 παρ. γ, του ν. 4412/2016,

ΓΝΩΜΟΛΟΓΟΥΜΕ

υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αριθμ. πρωτ. 24655/23-05-2023 Σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑΜ 23SYMV012733477) με τον οικονομικό φορέα «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ» για λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς επιβολή κυρώσεων και προτείνεται η χρονική επέκταση (παράταση) της συναφθείσας σύμβασης να είναι για χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών**, δηλαδή έως 22-05-2024.

Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1.ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

2.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
3.ΜΙΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Το με αριθ. πρωτ. 54268/31-10-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.
2. Την τροποποίηση για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, δηλαδή έως 22-05-2024 της υπ' αριθ. πρωτ. 24655/23.05.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012733477) συναφθείσας συμβάσεως για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ του Δήμου Λαρισαίων, με τον οικονομικό φορέα KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, Επαμεινώνδα 18, Καλλιθέα Αττικής, Τ.Κ. 17674, ΑΦΜ 800821989, ΔΟΥ Καλλιθέας, τηλ. 2106990229, e-mail:info@kergon.gr, με βάση τα διαλαμβανόμενα στο ν. 4412/2016, άρθρο 132, «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», παρ. 1, περ. γ. και άρθρο 206, παρ.4 «Χρόνος παράδοσης υλικών», για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής οι οποίοι κατέστησαν αδύνατη την πρόσβαση από τον οικονομικό φορέα προκειμένου να εκτελέσει εμπρόθεσμα την σύμβαση και να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη.
3. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA