



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 534
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών».

Στη Λάρισα, σήμερα 25^η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 49344/21-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Καλτσάς Νικόλαος, 12) Καραλαριώτου Ειρήνη, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κρίκης Πέτρος, 15) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 16) Μαβίδης Δημήτριος, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μπαμπαλής Δημήτριος, 19) Μπαράς Νικόλαος, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Νασιώκας Έκτορας, 22) Νταής Παναγιώτης, 23) Πράπας Κωνσταντίνος, 24) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 25) Σάπκας Παναγιώτης, 26) Σούλτης Γεώργιος, 27) Σουρλαντζής Απόστολος, 28) Τζανακούλης Κων/νος, 29) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια και 30) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γελαλή Πολυξένη, 2) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 5) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 8) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 9) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 10) Ξηρομερίτης Μάριος, 11) Παζιάνας Γεώργιος, 12) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 13) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 14) Πράπας Αντώνιος, 15) Σουλούκου Ασπασία, 16) Τερζούδης Χρήστος, 17) Τσακίρης Μιχαήλ, 18) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 19) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Τζανακούλης Κωνσταντίνος, Μαμάκος Αθανάσιος και Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016

1. Τη με αριθ. 587/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

2. Τη με αριθ. 544/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.

1. Τη με αριθ. 564/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το δημοτικό έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

3. Τη με αριθ. 606/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών» (άγονο) και έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού.

4. Τη με αριθ. 12/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

5. Τη με αριθμ. 88/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών» και κατακύρωση αυτού.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 48578/19-07-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σας στέλνουμε την αριθμ. 48578/18-7-2017 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας και παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 15-9-2017, σύμφωνα με την εισήγηση.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ **ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 10/03/2017 με την με αρ. 88/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 18/05/2017, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 18^η/05/2017 (17SYMV006205619 2017-05-18).

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου λήγει στις 15/08/2017.

2. Ο ανάδοχος, με την από 18/07/2017 αίτησή του, ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 45 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως στις 29/09/2017, λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου που περιλαμβάνει πολλές διάσπαρτες εργασίες σε διαφορετικά μέρη και λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων και καύσωνα) που επιβραδύνουν τις εργασίες (ηλεκτροσυγκολλήσεις, χρωματισμοί) καθώς αυτές πραγματοποιούνται σε υπαίθριες παιδικές χαρές, όπως αναφέρεται στη σχετική αίτησή του.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο, δεδομένου και της ιδιάζουσας φύσης των εργασιών, προτείνεται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών 1 μηνός, δηλαδή έως **15-9-2017**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών» κατά 1 μήνα, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 15η/09/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

