



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 537
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Η έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση τάφρου Χατζηχαλάρ»

Στην Λάρισα σήμερα την 08 Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 124983/04-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Γαλάτος Αριστοκλής, 6) Γιαννούλας Κων/νος, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος, 9) Καφές Θεόδωρος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κοτάκου Μαρία, 12) Κρίκης Πέτρος, 13) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 14) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 15) Λέτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μήτσιος Αθανάσιος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 22) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 23) Ντάβαρη Ευαγγελία, 24) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Ούντρια Ευαγγελή, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Πρασσάς Αναστάσιος, 29) Σαμουρέλης Κων/νος, 30) Σουλούκου Ασπασία, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τσιαούσης Κων/νος και 34) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Αράπκουλε Δέσποινα, 3) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 4) Καραμπάτσας Κων/νος, 5) Κλεισιάρης Βασίλειος, 6) Λαμπρούλης Γεώργιος, 7) Μάντζαρη Δέσποινα, 8) Μπεκύρης Μιχαήλ, 9) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 10) Σάπκας Ιωάννης και 11) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση τάφρου Χατζηχαλάρ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν. 3463/06
3. Το Ν. 3669/08
4. Το Ν 3263/04
5. Το Ν. 3852/10
6. Το ΠΔ 609/85
7. Το ΠΔ 171/89
8. Την με αριθμ. πρωτ. 115857/8-10-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την συνημμένη υπ' αριθμ. 32274/28-03-2013 αίτηση της Κ/Ξ «Ν. ΠΑΜΝΤΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. - Κ. 1. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ», αναδόχου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ», ζητείται παράταση σαράντα οκτώ (48) ημερολογιακών ημερών της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Εξαιτίας της φύσης του έργου (υπαίθριο έργο με χωματουργικές εργασίες στις αρχικές φάσεις) δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) στις παρακάτω ημερομηνίες: 2/11/12 - 3/11/12, 20/11/12 - 23/11/12, 29/11/12 - 30/11/12, 3/12/12, 28/01/13 - 31/01/13, 02/02/13, 09/02/13, 15/02/13 18/02/13, 20/02/13 - 09/03/13, 14/03/13 - 16/03/13, 22/03/13, 30/03/13, 09/05/13, 13/05/13-14/05/13, 13/06/13 & 17/07/13 ήτοι σε σύνολο σαράντα οκτώ (48) ημερολογιακές ημέρες.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5292/03-10-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας προεγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα οκτώ (48) ημερολογιακές ημέρες (έως τις 29/11/2013).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, εισηγούμαστε την προέγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ», κατά σαράντα οκτώ (48) ημερολογιακές ημέρες (έως τις 29/11/2013), σύμφωνα με την παρ. 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση τάφρου Χατζηχαλάρ» κατά σαράντα οκτώ (48) ημερολογιακές ημέρες (έως τις 29/11/2013), σύμφωνα με την παρ. 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «με αναθεώρηση», για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ