



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 548
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κοιλιάδας».

Στη Λάρισα, σήμερα 19η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 39562/13-09-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 .

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Δρυστελλάς Αθανάσιος, 17) Ζαούτσος Γεώργιος, 18) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 19) Καλτσάς Νικόλαος, 20) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 21) Καραλαριώτου Ειρήνη, 22) Καφές Θεόδωρος, 23) Κρίκης Πέτρος, 24) Κυριτσάκας Βάιος, 25) Λώλος Αχιλλέας, 26) Μαβίδης Δημήτριος, 27) Μαμάκος Αθανάσιος, 28) Μόρας Ευάγγελος, 29) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 30) Νασιώκας Παναγιώτης, 31) Νταής Παναγιώτης, 32) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 33) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 34) Παπαδούλης Γεώργιος, 35) Παπαπαρίσης Απόστολος, 36) Παπαποστόλου Δημήτριος, 37) Πράπας Αντώνιος, 38) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 39) Σάπκας Παναγιώτης, 40) Σούλης Γεώργιος, 41) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 42) Τάχος Δημήτριος, 43) Τερζούδης Χρήστος, 44) Τζατζάκης Φώτιος, 45) Τσακίρης Μιχαήλ και 46) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.:1) Γεωργιάκης Δημήτριος, 2) Ξηρομερίτης Μάριος και 3) Παναγιώτου Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 46, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλητη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Τσακίρης Μιχαήλ, Κυριτσάκας Βάιος, Καραλαριώτου Ειρήνη, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, Πράπας Αντώνιος και Καφφές Θεόδωρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «**Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κοιλιάδας**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016.
2. Τη με αριθμ. 447/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου "Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας".
3. Τη με αριθμ. 761/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Κοιλιάδας".
4. Τη με αριθμ. 511/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο "Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας".
5. Τη με αριθμ. 558/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 511/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα "Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο "Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας".
6. Τη με αριθμ. 603/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υποβολής προσφορών και αποσφράγισης του Διαγωνισμού "Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας".
7. Τη με αριθμ. 10/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: "Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας" και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 43/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλιάδας» και κατακύρωση αυτού.
9. Την υπ. αριθμ. 38237/05-09-19 αίτηση της αναδόχου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 38778/09-09-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:
 1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 7-2-19 με την με αριθμό **43/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **17-4-19**, και πρωτοκολλήθηκε στις **17-4-2019** με αριθμό **18853**, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η **17-4-2019**.
γ. Η συμβατική προθεσμία είναι **(150)** μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η **16-9-19**.
δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).
 2. Ο ανάδοχος με την από **5-9-19** αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **90** μέρες, λόγω του ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν εργασίες καθώς και του ότι κρίνεται αναγκαίο να συνταχθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ώστε να συμπεριλάβει τις νέες τιμές των εργασιών.
 3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:
 - α. Εύλογο δεδομένου ότι, υπάρχουν εργασίες πέραν των συμβατικών ποσοτήτων για ολοκλήρωση εντέχνως του έργου, υπάρχει επιπλέον καθυστέρηση.
 - β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά κατά **(90)** μέρες οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η **16η-12-19**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κοιλιάδας» κατά (90) μέρες οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η **16η-12-19**, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA