



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 551
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (Πυροπροστασία)».

Στη Λάρισα, σήμερα 19η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 39562/13-09-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 .

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 17) Ζαούτσος Γεώργιος, 18) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 19) Καλτσάς Νικόλαος, 20) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 21) Καραλαριώτου Ειρήνη, 22) Καφές Θεόδωρος, 23) Κρίκης Πέτρος, 24) Κυριτσάκας Βάιος, 25) Λώλος Αχιλλέας, 26) Μαβίδης Δημήτριος, 27) Μαμάκος Αθανάσιος, 28) Μόρας Ευάγγελος, 29) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 30) Νασιώκας Παναγιώτης, 31) Νταής Παναγιώτης, 32) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 33) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 34) Παπαδούλης Γεώργιος, 35) Παπαπαρίσης Απόστολος, 36) Παπαποστόλου Δημήτριος, 37) Πράπας Αντώνιος, 38) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 39) Σάπκας Παναγιώτης, 40) Σούλης Γεώργιος, 41) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 42) Τάχος Δημήτριος, 43) Τερζούδης Χρήστος, 44) Τζατζάκης Φώτιος, 45) Τσακίρης Μιχαήλ και 46) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.:1) Γεωργιάκης Δημήτριος, 2) Ξηρομερίτης Μάριος και 3) Παναγιώτου Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 46, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλητη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Τσακίρης Μιχαήλ, Κυριτσάκας Βάιος, Καραλαριώτου Ειρήνη, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, Πράπας Αντώνιος , Καφφές Θεόδωρος, Νταής Παναγιώτης και Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (Πυροπροστασία)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016.
2. Τη με αριθμ. 879/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του Δημοτικού έργου «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων (Πυροπροστασία)».
3. Τις με αριθμό 3604/28-11-2018 και 3605/28-11-2018 Αποφάσεις Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης.
4. Τη με αριθμ. 584/06-12-2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Επισκευή-Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (Πυροπροστασία)».
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 39446/12-09-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων & Συντηρήσεων , η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 38655/06-09-2019 αίτηση της “ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ” αναδόχου του έργου του θέματος ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι έως την 10^η -11-2019.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 04-06-2019 με συμβατική προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, ήτοι με περαίωση έως την 01^η -10-2019.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν :

1. Τον Ν.4412/16, αρ.147, παρ. 8,9 και 10
2. ότι η έναρξη εργασιών εκτέλεσης του έργου συνέπεσε με τις ημερομηνίες έναρξης Πανελλήνιων εξετάσεων,
3. Την 20ήμερη περίοδο διακοπών των εργαζομένων,
4. Την διακοπή λειτουργίας κατά τον μήνα Αύγουστο των κατασκευαστικών – προμηθευτικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού (πυράντοχες θύρες, κ.λ.π)
5. Τον χρόνο που απαιτείται για την σύνταξη και έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Για τους ανωτέρω λόγους **προτείνεται** η έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών “χωρίς αναθεώρηση” κατά **40 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι ημερομηνία περαίωσης του έργου η 10^η -11-2019.

6. Τη δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Παπαδούλη Γεωργίου ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών “χωρίς αναθεώρηση” για το έργο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (Πυροπροστασία)» κατά **40 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι ημερομηνία περαίωσης του έργου η **10^η - 11-2019** , για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA