



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 567
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ».

Στη Λάρισα, σήμερα 17^η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 92920/11-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αράγκουλε Δέσποινα, 4) Βαγενά Αγγελική, 5) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 6) Γεωργάκης Δημήτριος, 7) Δαούλας Θωμάς, 8) Δεληγιάννης Δημήτριος, 9) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 10) Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καραλαριώτου Ειρήνη, 15) Καφφές Θεόδωρος, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 18) Μαβίδης Δημήτριος, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μπαμπαλής Δημήτριος, 21) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 22) Νασιώκας Έκτορας, 23) Νταής Παναγιώτης, 24) Παζιάνας Γεώργιος 25) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Παναγιώτης, 29) Σουλούκου Ασπασία, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Σουρλαντζής Απόστολος, 32) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 33) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 34) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 35) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αντωνίου Νέστωρ, 3) Γελαλή Πολυξένη, 4) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 5) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 6) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 7) Μπαράς Νικόλαος, 8) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 9) Ξηρομερίτης Μάριος, 10) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 11) Πράπας Κωνσταντίνος, 12) Τερζούδης Χρήστος, 13) Τζανακούλης Κων/νος και 14) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Βαγενά Αγγελική.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/2006
2. Το Ν. 3669/2008
3. Το Ν. 4278/2014
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Το με αριθμ. πρωτ. 92104/09-12-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε την με Αρ. Πρωτ. 89339/27-11-2015 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος και παρακαλούμε για έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 11/02/2016 σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

6. Την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 25/06/2015 με την υπ. Αριθ. 294/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

- β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 11/09/2015, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 11/09/2015.

- γ. Η συμβατική προθεσμία είναι ενενήντα (90) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 09/12/2015.

2. Ο ανάδοχος με την Αρ. Πρωτ. 89339/27-11-2015 αίτησή του ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα τέσσερις (64) ημέρες δηλ. έως την 11/02/2016, λόγω σημαντικής χρονικής καθυστέρησης (περίπου 2 εβδομάδες) για την εγκατάσταση προσωρινού εργοταξίου εντός των πεζοδρόμων εξ' αιτίας αντιδράσεων των καταστηματαρχών και λόγω μη δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών κατά την εορταστική περίοδο, δηλαδή από 15/12/2015 έως 07/01/2016.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

- α. Εύλογο λόγω χρονικής καθυστέρησης περίπου 2 εβδομάδων χωρίς να πραγματοποιηθούν εργασίες και λόγω μη δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών κατά την εορταστική περίοδο λόγω αυξημένης κίνησης στους κεντρικούς πεζοδρόμους.

- β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 11/02/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» κατά εξήντα τέσσερις (64) ημέρες, ήτοι έως **11/02/2016**, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ