



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 568**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή γυμναστηρίου 22<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου».**

Στη Λάρισα, σήμερα 14<sup>η</sup> του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 43065/04-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε συνέχεια της συνεδρίασης της 10<sup>ης</sup> -10-2019 που διακόπηκε λόγω υπέρβασης του ωραρίου, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 6 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Λώλος Αχιλλέας, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μόρας Ευάγγελος, 23) Νασιώκας Παναγιώτης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 26) Παναγιώτου Ιωάννης, 27) Παπαδούλης Γεώργιος, 28) Παπαπαρίσης Απόστολος, 29) Παπαποστόλου Δημήτριος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Παναγιώτης, 33) Σούλης Γεώργιος, 34) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 35) Τάχος Δημήτριος, 36) Τερζούδης Χρήστος, 37) Τζατζάκης Φώτιος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ και 39) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ. 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 3) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 6) Καραλαριώτου Ειρήνη, 7) Κυριτσάκας Βάιος, 8) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 9) Ξηρομερίτης Μάριος και 10) Παπαδημητρίου Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλητη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μόρας Ευάγγελος και Τζατζάκης Φώτιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή γυμναστηρίου 22<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016.
2. Τη με αριθμ. 3345/23-07-2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 32612/19-07-2019 πρόσκληση του Δήμου Λαρισαίων στον ανάδοχο υλοποίησης.
4. Την από 23-07-2019 οικονομική προσφορά του αναδόχου.
5. Τη με αριθμ.3498/31-07-2019 Απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων κ. Απόστολου Καλογιάννη για την Απευθείας ανάθεση «Επισκευής γυμναστηρίου 22ου Δημοτικού Σχολείου».
6. Την με αριθμ.πρωτ. 39822/16-09-2019 Αίτηση του ανάδοχου κ.Καλογερόπουλου για Παράταση Συμβατικού Χρόνου του έργου.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 39874/16-09-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων , η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 39822/16.09.19 αίτηση της ΕΚΤΩΡ Α.Ε., αναδόχου του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 22<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ" ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 31/10/2019.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 27/08/2019 με προθεσμία περαίωσης σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, ήτοι με περαίωση έως την 06/10/2019.

Η παράταση προθεσμίας ζητείται διότι κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών καθαυμένων των σκυροδεμάτων και εκσκαφών του δαπέδου του γυμναστηρίου για την κατασκευή της νέας θεμελίωσης, αποκολλήθηκε η διαχωριστική μπατική τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής με την αίθουσα του αθλητικού χώρου καλαθοσφαίρισης στην επαφή με τις κερκίδες, λόγω της σημαντικής καθίζησης που αποκαλύφθηκε και στην κεντρική αίθουσα του γυμναστηρίου. Κάτω από τον μπατικό διαχωριστικό τοίχο δεν είχε κατασκευασθεί σε όλο το μήκος των 25,00 μέτρων πεδιλοδοκάρι, ενώ το μπάζωμα κάτω από την οπτοπλινθοδομή έχει υποχωρήσει αφήνοντας την πλάκα του δαπέδου, η οποία σημειωτέων έχει κατασκευασθεί χωρίς οπλισμό, να βρίσκεται στον αέρα. Το τμήμα του τοίχου το οποίο παρουσίασε σοβαρές οριζόντιες ρωγμές καθαυρήθηκε. Στη συνέχεια πρόκειται να επιχωθεί και να πατηθεί καλά το δάπεδο και να κατασκευασθεί πεδιλοδοκός σε όλο το μήκος των 25,00 μέτρων. Μετά την κατασκευή της νέας πλάκας του δαπέδου στο χώρο επέμβασης (χολ, κουζίνα, αποδυτήρια, τουαλέτες και αποθήκες), θα αποκατασταθεί το καθαυμένο τμήμα της διαχωριστικής οπτοπλινθοδομής από τσιμεντοσανίδα διπλή με εσωτερική μόνωση.

Παράταση επίσης θα πρέπει να δοθεί προς αναμονή της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. αφού κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου προέκυψαν απρόβλεπτες επί πλέον εργασίες.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **35 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την **10 / 11 / 2019**.

## ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο «Επισκευή γυμναστηρίου 22<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου» κατά **35 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την **10η / 11 / 2019** για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

## ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA