



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 578**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».**

Στη Λάρισα σήμερα 6<sup>η</sup> του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 64278/30-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφές Θεόδωρος 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 19) Μαβίδης Δημήτριος, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπαράς Νικόλαος, 23) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Νασιώκας Έκτορας, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Ξηρομερίτης Μάριος, 28) Παζιάνας Γεώργιος, 29) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 30) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Πράπας Κωνσταντίνος, 33) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 34) Σάπκας Παναγιώτης, 35) Σούλτης Γεώργιος, 36) Σουρλαντζής Απόστολος, 37) Τζανακούλης Κων/νος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 40) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 41) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 2) Δεληγιάννης Δημήτριος, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 6) Σουλούκου Ασπασία, 7) Τερζούδης Χρήστος και 8) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλητη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τζανακούλης Κωνσταντίνος, Μαμάκος Αθανάσιος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Νασιώκας Έκτορας, Ξηρομερίτης Μάριος, Γεωργάκης Δημήτριος, Μπατζανούλης Αλέξανδρος, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Καραλαριώτου Ειρήνη, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Τσακίρης Μιχαήλ και Μπαράς Νικόλαος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: **Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/2008
2. Το Ν. 3852/2010
3. Το Ν. 4412/2016
4. Τη με αριθμ. 268/2015 Α.Δ.Σ. που αφορά την Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: « ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».
5. Τη με αριθμ. 249/2015 Α.Ο.Ε. που αφορά την Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
6. Τη με αριθ. 431/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4<sup>ΗΣ</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».
7. Τη με αριθ. 589/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας», και κατακύρωση αυτού
8. Τη με αριθ. 519/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».
9. Την με αριθμ. πρωτ. 62780/26-09-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την 519/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων η συμβατική προθεσμία του ανωτέρω έργου λήγει στις 25-9-2016.

Στο παραπάνω έργο οι εργασίες πολιτικού μηχανικού (εκσκαφή, χωματουργικά, οδοστρωσία, κατασκευή των τσιμεντοστρώσεων) και οι εργασίες υποδομής για δίκτυα ηλεκτροφωτισμού (σκάμματα, τοποθέτηση καλωδίων, κατασκευή βάσεων πύλων κλπ) έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100%.

Με το ανωτέρω σχετικό ο ανάδοχος ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών σύνδεσης των πύλων ηλεκτροφωτισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι λειτουργίας του δικτύου και των φωτιστικών σωμάτων.

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν.

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 26 Οκτωβρίου 2016 .

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας» μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2016, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ**  
**ΑΓΓΕΛΙΚΗ**  
**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**