



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 581
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 47/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατικών διαδρόμων (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου)».

Στη Λάρισα, σήμερα 19η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.45 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 63295/15-12-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Βούλγαρης Σωτήριος, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλας Παναγιώτης, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Νασιώκας Παναγιώτης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 28) Παπαδούλης Γεώργιος, 29) Παπαποστόλου Δημήτριος, 30) Σούλης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζατζάκης Φώτιος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, 34) Τσιάρας Δημήτριος και 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Απρίλη Αγορίτσα, 2) Γαμβρούλας Νικόλαος, 3) Καραλαριώτου Ειρήνη, 4) Λώλος Αχιλλέας, 5) Μόρας Ευάγγελος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Παναγιώτου Ιωάννης, 9) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 10) Παπαπαρίσης Απόστολος, 11) Πράπας Αντώνιος, 12) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 13) Σάπκας Παναγιώτης και 14) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρόμων (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 451/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου "Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρόμων (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου".
4. Τη με αριθμ. 676/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 451/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου "Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρόμων (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου" ως προς τον προϋπολογισμό.
5. Τη με αριθμ. 949/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το δημοτικό έργο «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρόμων (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρώων Πολυτεχνείου».
6. Τη με αριθμ. 950/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση των με αριθμ. 451/2022 και 676/2022 Α.Ο.Ε. ως προς τον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο δημοπράτησης, καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση λοιπών τευχών δημοπράτησης για το δημοτικό έργο «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρόμων (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρώων Πολυτεχνείου».
7. Τη με αριθμ. 30/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΑΙΟΛΟΥ-BYZANTIOY-ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 108/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρόμων (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου» και κατακύρωση αυτού.
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8558/07-12-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 63121/15-12-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η ένταξη της Πράξης «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών (Αιόλου - Βυζαντίου – Ηρ. Πολυτεχνείου)» με Κωδικό ΟΠΣ 5181140 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» έγινε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 5522/28-9-2022 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: Ω3ΜΙ7ΛΡ-ΨΤΜ)
2. Κατά τη φάση ένταξης του έργου, ο Δήμος Λαρισαίων με τις Υπηρεσίες του είχε εκπονήσει (χωρίς να έχει την υποχρέωση μιας και αυτό αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου) την Α' φάση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής (εργοταξιακού χαρακτήρα) ώστε να συνδράμει στην επίσπευση της έναρξης των εργασιών.
3. Στις 23-9-2022 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 86/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα : “Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΑΙΟΛΟΥ - BYZANTIOY -ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)»(ΦΑΣΗ Α') του Δήμου Λαρισαίων. “
4. Στις 4-10-2022 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 236/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα : “Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα :Έγκριση της μελέτης

- προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΑΙΟΛΟΥ -ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ -ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)»(ΦΑΣΗ Α΄) του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με την με αριθμ. 86/2022 Α.Ε.Π.Ζ. “
5. Η έγκριση των παραπάνω έγινε στις **14-11-2022** με το ΦΕΚ 5791/Β/14-11-2022.
 6. Μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και τον προσυμβατικό έλεγχο η Δημόσια Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις **13 Ιουνίου 2023** (αρ. πρωτ. 29401, ΑΔΑΜ:23SYMV012867455 2023-06-13)
 7. Στη σύμβαση αυτή τέθηκε χρόνος περαίωσης του έργου 6 μήνες, ώστε να συμπίπτει με τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (12/2023).
 8. Μετά την υπογραφή της Δημόσιας Σύμβασης, ο ανάδοχος με το υπ. αριθμ. πρωτ. 33806/5-7-2023 έγγραφό του (εντός των συμβατικών προθεσμιών), γνωστοποίησε στο Δήμο Λαρισαίων την αποδοχή της εγκεκριμένης μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα για την Α΄ φάση του έργου, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε τη σύνταξη της αντίστοιχης μελέτης για το υπόλοιπο του έργου (Β΄ Φάση).
 9. Η έναρξη των εργασιών στην οδό Βυζαντίου (από οδό 23ης Οκτωβρίου έως οδό Λουκιανού) έγινε στις **10-7-2023**.
 10. Στις **24-7-2023** (εντός των συμβατικών προθεσμιών) ο ανάδοχος με το υπ΄ αριθμ πρωτ. 36920 έγγραφό του, κατέθεσε την μελέτη προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης εργοταξιακού χαρακτήρα για το υπόλοιπο του έργου (Β΄ φάση).
 11. Στις **8-11-2023** εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 86/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα : “Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΑΙΟΛΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ -ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)»(ΦΑΣΗ Β΄) του Δήμου Λαρισαίων. “
 12. Λόγω των περιορισμών που ισχύουν πριν και μετά τις δημοτικές εκλογές ως προς τα θέματα για τα οποία λαμβάνει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, η έγκριση της 86/2023 απόφασης της Ε.Π.Ζ. αναμένεται να γίνει τον Ιανουάριο του 2024.
 13. Ο ανάδοχος με την υπ΄ αριθμ πρωτ. 55448/7-11-2023 αίτηση του ζητά την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου **κατά 9 μήνες** - σύμφωνα με την εγκριθείσες μελέτες για την Α΄ και τη Β΄ φάση **(με ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών σε δύο μέτωπα)**.
 14. Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 8558/7-12-2023 έγγραφο της (αρ. πρωτ. 61972/8-12-2023 εισερχομένου στο Δήμο Λαρισαίων), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας διατυπώνει θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 9 μήνες (μέχρι 13-9-2024) **(με ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών σε δύο μέτωπα)**.

Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τις εγκριθείσες αποφάσεις για την Α΄ και Β΄ φάση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΑΙΟΛΟΥ -ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ -ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)» ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου είναι $210+705=915$ ημέρες (δηλ. 30 μήνες).

Με την ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών σε δύο μέτωπα εργασίας (μετά την έκδοση ΦΕΚ για την Β΄ φάση) απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου συνολικά **15 μήνες**.

Συνεπώς το αίτημα του αναδόχου για παράταση ($15 - 6$) = 9 μηνών είναι σωστό και **εισηγούμαστε την αποδοχή του** και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης κατά 9 μήνες (έως 13-9-2024) – με ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών σε δύο μέτωπα.

Το θέμα εισάγεται ως **Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν** στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης επειδή αφορά την συνέχεια της εκτέλεσης έργου ενταγμένου προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ και υπάγεται στην παρ. 5 του άρθρου 65 του ν.3852/2010 (87/Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 (Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών - ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α').

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρόμων (Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρ. Πολυτεχνείου)» κατά 9 μήνες ήτοι έως τις 13-9-2024, με ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών σε δύο μέτωπα, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA