



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 582
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ».

Στην Λάρισα σήμερα την 25 Αυγούστου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 12313/19-8-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 8) Κέλλας Χρήστος, 9) Κλεισιάρης Βασίλειος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρίσσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάϊος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λυτροκάπης Χρήστος, 18) Μίχος Χρήστος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρίστος, 25) Παπαστεργίου Αγίς, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζιαστούδης Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη και 2) Λάτσιος Ιωάννης, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μπανιός Μάρκος και Δικόπουλος Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Δημήτριος Γεωργάκης, Κυπαρίσσης Θωμάς και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: **Έγκριση παράτασης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3316/05
2. Το υπ'αριθμ.1853/17.7.08 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, το οποίο έχει ως εξής:

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Υπ' αριθμόν 324/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης μελέτης και εκτέλεσης, διάθεσης πίστωσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και οριστικής ένταξης στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του έργου «ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ»
2. Υπ' αριθμόν πρωτ. 1486/30-06-2008 έγγραφο της Γραμματείας Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με θέμα «Άδεια δημοπράτησης του έργου :Αναστύλωση του κτιρίου Μπεζεστένι και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου – Ανασκαφικές εργασίες στο Μπεζεστένι» (Κ.Θ.14878 Κ.Υπ.22543).
3. Υπ' αριθμόν πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/46028/2344/23-05-2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
4. Υπ' αριθμόν πρωτ. 8738/16-07-2008 αίτηση παράτασης της μελετητικής ομάδας

Σύμφωνα με το σχετικό (3), το Υπουργείο Πολιτισμού κρίνει απολύτως σκόπιμο να προηγηθούν ενδελεχείς διερευνητικές και ανασκαφικές εργασίες στο μνημείο Μπεζεστένι προκειμένου να συνταχθεί πλήρης τεχνική μελέτη. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε για τον παραπάνω λόγο την μελέτη του έργου «Ανασκαφικές εργασίες στο Μπεζεστένι» η οποία εγκρίθηκε στις 16-05-2008 (σχετικό 1) και στάλθηκε στις 23-05-2008 στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για έγκριση δημοπράτησης. Η άδεια δημοπράτησης του εν λόγω έργου εκδόθηκε από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ στις 30-06-2008, με αποτέλεσμα η δημοπράτηση του έργου να πραγματοποιηθεί στις 22-07-2008 (ενωρίτερη δυνατή ημερομηνία). Η καθυστέρηση της άδειας δημοπράτησης του εν λόγω έργου έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της εκτέλεσής του. Η εκτέλεση αυτών των εργασιών θα δώσει σημαντικά στοιχεία που απαιτούνται για την έναρξη εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ», τα οποία έχει υποχρέωση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να παραδώσει στην μελετητική ομάδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005, εισηγούμεθα την μετάθεση του χρονικού σημείου έναρξης της μελετητικής δράσης εκπόνησης της προμελέτης στις 20-08-2008 και παράλληλη μετάθεση των υπολοίπων σταδίων της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ» κατά 81 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι συνολική παράταση προθεσμίας 81 ημερών χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου μελετητικής ομάδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετάθεση του χρονικού σημείου έναρξης της μελετητικής δράσης εκπόνησης της προμελέτης στις 20-08-2008 και παράλληλη μετάθεση των υπολοίπων σταδίων της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ» κατά 81 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι συνολική παράταση προθεσμίας 81 ημερών χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου μελετητικής ομάδας.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.


ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA