



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Τσιμεντοστρώσεις 4^ο Δημοτικού Διαμερίσματος»

Στην Λάρισα σήμερα την 25 Αυγούστου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 12313/19-8-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 8) Κέλλας Χρήστος, 9) Κλεισιάρης Βασίλειος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρίσσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάϊος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λυτροκάπης Χρήστος, 18) Μίχος Χρήστος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Παπαστεργίου Αγίς, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζιαστούδης Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη και 2) Λάτσιος Ιωάννης, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μπανιός Μάρκος και Δικόπουλος Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Γεωργιάκης, Κυπαρίσσης Θωμάς και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «**Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Τσιμεντοστρώσεις 4^ο Δημοτικού Διαμερίσματος»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/80
2. Το Ν.2229/94
3. Το Ν.3263/04
4. Το Π.Δ.609/85
5. Το Π.Δ.28/80
6. Την υπ' αριθμ.70/08 ΑΔΣ Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου Τσιμεντοστρώσεις 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος.
7. Την υπ' αριθμ. 128/08 ΑΔΕ Έγκριση διάθεσης πίστωσης και καθορισμός όρων Τσιμεντοστρώσεις 4ου Δημ Διαμερίσματος.
8. Την 363/08 ΑΔΕ «Κατακύρωση διαγωνισμού».
9. Το με αρ. πρωτ. 11412/29.7.2008 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, το οποίο έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 8980/2008 αίτηση της αναδόχου ΤΣΑΤΣΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΚΙΑΣ.

Η προθεσμία του ανωτέρω έργου λήγει στις 29-7-2008. Με το ανωτέρω σχετικό η ανάδοχος ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας λόγω

α)της καθυστέρησης που υπήρξε από την μη έγκαιρη κατασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού

β)λόγω αναγκαίας κατασκευής και μετατόπισης δικτύων ΔΕΗ ΔΕΥΑΛ και φυσικού αερίου ώστε να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες.

γ)λόγω διακοπής λειτουργίας των μονάδων προμήθειας σκυροδέματος από 4-8-08 έως 20-8-08

Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος ευσταθούν.

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 31 Αυγούστου 2008

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**Τσιμεντοστρώσεις 4^ο Δημοτικού Διαμερίσματος** » έως 31 Αυγούστου 2008 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

MUNICIPALITY OF LARISSA

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ