



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 584**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3<sup>ο</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος»**

Στην Λάρισα σήμερα την 25 Αυγούστου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 12313/19-8-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 8) Κέλλας Χρήστος, 9) Κλεισιάρης Βασίλειος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρίσσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάϊος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λυτροκάπης Χρήστος, 18) Μίχος Χρήστος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Παπαστεργίου Αγίς, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζιαστούδης Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη και 2) Λάτσιος Ιωάννης, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μπανιός Μάρκος και Δικόπουλος Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Γεωργάκης, Κυπαρίσσης Θωμάς και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: **«Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/80
2. Το Ν.2229/94
3. Το Ν.3263/04
4. Το Π.Δ.609/85
5. Το Π.Δ.28/80
6. Την υπ' αριθμ.66/08 ΑΔΣ Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος».
7. Την με αρ. 125/08 ΑΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο: **«ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ»**
8. Την υπ' αριθμ. 236/08 ΑΔΕ Εξέταση ΠΕΔΔ για ανάδειξη αναδόχου του έργου Κρασπεδόρειθρα 3ου Δ.Δ
9. Το με αρ. πρωτ. 11376/28.7.2008 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, το οποίο έχει ως εξής:

**ΣΧΕΤ:** Η υπ. αριθμ. 9049/2008 αίτηση της αναδόχου ΝΤΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

#### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Η συμβατική προθεσμία του ανωτέρω έργου έληγε στις 27-6-2008. Με την 492/3-7-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως τις 27-7-2008 λόγω

α)της καθυστέρησης που υπήρξε από την μη έγκαιρη μετατόπιση στύλων ΔΕΗ και β)λόγω μη έγκαιρης έναρξης των εργασιών ΔΕΥΑΛ ώστε να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες.

Λόγω φόρτου εργασιών όμως, μέχρι και σήμερα η ΔΕΥΑΛ δεν έχει ξεκινήσει τις εργασίες κατασκευής αγωγών και φρεατίων ομβρίων υδάτων καθώς και φρεατίων ακαθάρτων ώστε η ανάδοχος να ολοκληρώσει τις χωματουργικές εργασίες.

Με την 9049/23-7-2008 αίτηση της η ανάδοχος ζητά πρόσθετη παράταση 2 μηνών για την περάτωση του έργου.Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος ευσταθούν.

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 28 Σεπτεμβρίου 2008

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου **«Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3<sup>ου</sup> Δημοτικού Διαμερίσματος»** έως 28 Σεπτεμβρίου 2008 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ**

**ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**