



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 591
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων».

Στη Λάρισα, σήμερα 26^η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 25505/20-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δεληγιάνης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νασιώκας Έκτορας, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 28) Πράπας Κωνσταντίνος, 29) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Σουρλαντζής Απόστολος, 32) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 33) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, και 34) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αναστασίου Μιχαήλ, 2) Δαούλας Θωμάς, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Κοτάκου Μαρία, 5) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 6) Μαμάκος Αθανάσιος, 7) Μπαράς Νικόλαος, 8) Παζιάνας Γεώργιος, 9) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 10) Πράπας Αντώνιος, 11) Σάπκας Παναγιώτης, 12) Τερζούδης Χρήστος, 13) Τζανακούλης Κων/νος, 14) Τσακίρης Μιχαήλ και 15) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. Ξηρομερίτης Μάριος, Διαμάντος Κων/νος, Ζαούτσος Γεώργιος, Μπατζανούλης Αλέξανδρος, Μπαμπαλής Δημήτριος, Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη και Γεωργιάκης Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 354/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων».
3. Τη με αριθμ. 218/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 260/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων»
5. Τη με αριθμ. 403/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
6. Τη με αριθμ. 440/2017 με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων».
7. Τη με αριθμ. 190/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων»
8. Τη με αριθμ. 415/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο : «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 24970/16-07-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την παρούσα εισήγηση και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 24780/12-07-2018 αίτηση του αναδόχου ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ ζητείται η 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ" κατά τριάντα (30) μέρες .

Η σύμβαση του έργου, με τον ανάδοχο ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, υπογράφηκε στις 28/12/2017, με προθεσμία περαίωσης ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 28/03/2018.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8259/23-02-2018 αίτηση του αναδόχου ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ ζητήθηκε η 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 62 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 02/06/2018. Η αίτηση για παράταση εγκρίθηκε με την αριθμ. 190/06-03-2018 Α.Δ.Σ.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 16025/30-04-2018 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε η 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 49 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 24/07/2018. Η αίτηση για παράταση εγκρίθηκε με την αριθμ. 415/29-05-2018 Α.Δ.Σ.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 24780/12-07-2018 αίτηση του αναδόχου ζητείται 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 30 μέρες, λόγω της καθυστέρησης από τις εργασίες συναρμολόγησης των προκατασκευασμένων αιθουσών από τον ανάδοχο της αντίστοιχης προμήθειας και την αναμονή έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, προτείνουμε την 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 23/08/2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων», κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 23η-08-2018, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA