



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 609**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 41/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».**

Στην Λάρισα σήμερα την 8 Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 115458/02-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κέλλας Χρήστος, 16) Κλεισιάρης Βασίλειος, 17) Κοτάκου Μαρία, 18) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 20) Λέτσιος Ιωάννης, 21) Λέτσιος Κλεάνθης, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μάντζαρη Δέσποινα, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 27) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 28) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 29) Μπεκύρης Μιχαήλ, 30) Ντάβαρη Ευαγγελία, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Ούντρια Ευαγγελή, 33) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Πρασσάς Αναστάσιος, 36) Σαμουρέλης Κων/νος, 37) Σάπκας Ιωάννης, 38) Σουλούκου Ασπασία, 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τσιαούσης Κων/νος και 42) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. Λαμπρούλης Γεώργιος, Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη και Τσακίρης Μιχάλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84.
2. Το Ν. 2229/94.
3. Το Ν. 2940/01.
4. Το Ν 3263/04.
5. Το Ν.3274/04.
6. Το Ν.3669/08.
7. Το Ν.3852/10.
8. Το Ν.3463/06
9. Το Π.Δ 609/85.
10. Το Π.Δ 171/87
11. Το Π.Δ 23/93.
12. Την με αριθμ. Πρωτ. 90226/8-8-11 αίτηση της Κ/Ξ «Α. Γ ΡΙΖΟΥΛΗΣ Ο.Ε.-ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
13. Το με αρ. πρωτ. 91008/12-8-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων το οποίο έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 90226/8-8-2011 αίτηση της Κ/ΞΙΑΣ Α&Γ. ΡΙΖΟΥΛΗΣ Ο.Ε.-ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., αναδόχου του έργου : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εκατόν δέκα (110) ημερών, ήτοι έως την 30-11-2011.

Η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε άσχημες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και στο γεγονός ότι έγινε διακοπή εργασιών σύμφωνα με την υπ' αριθμ 8429/15-2-2011 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου (λόγω μη πληρωμής του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού ο οποίος κατατέθηκε στις 13-12-2011). Η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών έγινε αποδεκτή με το υπ' αριθμ 12317/1-3-2011 έγγραφο. Πιο αναλυτικά, ζητείται παράταση σαράντα δύο (42) ημερών λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών και εξήντα οκτώ (68) ημερών λόγω της ειδικής διακοπής εργασιών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την Τετάρτη 27/10/2010 με προθεσμία περάτωσης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την Κυριακή 24/4/2011.

Έχει ήδη δοθεί μια πρώτη παράταση λόγω μη πληρωμής του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού έως την Παρασκευή 12/08/2011.

Για τους παραπάνω λόγους **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **110 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως την Παρασκευή **30/11/2011**.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας», κατά εκατόν δέκα 110 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την Παρασκευή **30/11/2011**, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ