



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 609**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».**

Στην Λάρισα, σήμερα 11<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 114311/5-12-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Καφφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 22) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μπαμπαλής Δημήτριος, 26) Μπαράς Νικόλαος, 27) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 28) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Παναγιώτης, 33) Σαρρής Ματθαίος, 34) Σουλούκου Ασπασία, 35) Σούλτης Γεώργιος, 36) Σουρλαντζής Απόστολος, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 40) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 41) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 42) Ψάρρα – Περιφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 2) Λαμπρούλης Γεώργιος, 3) Νασιώκας Έκτορας, 4) Νταής Παναγιώτης, 5) Ξηρομερίτης Μάριος, 6) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 7) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κυριτσάκας Ν. Βάιος, Χρήστος Τερζούδης και Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το αρθ. 27 του Ν.3316/2005
2. Την με αριθμ. πρωτ.108657/19-11-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Έργων-Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

#### **Ζητείται:**

Η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» κατά πέντε (5) μήνες

Κ.Α. Προϋπολογισμού : 30.7341.47.001

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ

3. Την από 19/11/2014 εισηγητική έκθεση, η οποία έχει ως εξής:

#### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 107386/14-11-2014 αίτηση των αναδόχων μελετητών «Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε.» - ΤΣΟΥΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΣΚΕΥΟΣ – ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΧΥΤΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ – ΝΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά πέντε (5) μήνες.

1. Η ανάθεση της μελέτης έγινε με την υπ' αριθμ. 561/31-10-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.
2. Η σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε στις 20-01-2014 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 20-06-2014.
3. Με την υπ' αριθμ. 369/23-07-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων δόθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης και του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 20-11-2014.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Γεωτεχνικής Μελέτης, της Τεχνικής Προμελέτης της ΕΕΛ και των Τευχών Δημοπράτησης της ΕΕΛ, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης, αποτελεί η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Μέχρι και σήμερα όμως δεν έχει εκδοθεί η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας. Άρα δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι παραπάνω μελέτες και κατ' επέκταση η Οριστική Μελέτη του Δικτύου Αποχέτευσης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 εισηγούμεστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες (το πέρας εργασιών μετατίθεται από τις 20/11/2014 στις 20/04/2015), χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΚΠΙΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» κατά πέντε (5) μήνες, (το πέρας των εργασιών μετατίθεται από 20/11/14 στις 20/4/2015), χωρίς ευθύνη του αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω Εισηγητική Έκθεση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

